

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	북양양IC~떡발재 연결도로 개설			관리번호	4-84
추진부서	지역소멸대응정책관	담 당 자	김영웅	전화번호	3032
협조부서					
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	지연	

□ 사업개요

- 사업기간 : 미정
- 사업량 : 도로개설 0.7km(B=20m)
- 총사업비 : 17,000백만 원(도비 8,500, 시비 8,500)
- 주요내용
 - 연결도로 0.44km, 교량신설 0.26km

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	17,000	-	-	-	-	-	-	17,000
도 비	8,500	-	-	-	-	-	-	8,500
시군비	8,500	-	-	-	-	-	-	8,500

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 2분기 기준 누계》

- '22. 8. : 속초시 부단체장 면담 및 속초시 실무부서 면담
- '22.10. : 현장확인 및 양양군 실무부서 면담
- '23. 2. : 속초시 및 양양군 기획실장 지속 면담 및 현장확인
- '23. 6. : 양양군 지휘부(부군수) 면담 및 지역의견 청취
- '23. 9. : 양양군 및 속초시 지휘부(부단체장) 면담 및 지역 동향 청취
- '23.10. : 속초시·양양군 실무부서 도의회 도정질문 전파 및 업무협의
- '23.12. : 기초지자체 지휘부(속초시장, 양양부군수) 면담 및 상생방안 논의
- '24. 3. : 속초시 지휘부(부시장 등) 및 지역 도의원 면담, 향후방안 논의
- '24. 5. : 속초시 및 양양군 부단체장 업무협의
- '24. 9. : 속초시 담당부서 업무협의

《2024년 4분기 현재》

- '24. 12. : 속초시 담당부서 업무협의
 - 단체장 간 협의 일정 조율 지속 노력 중

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
지속적인 지자체간 이견 조율	<2023~2024> 해당 지자체간 협의 도출	추진중	지역동향 파악 및 지자체간 면담 추진 등

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
횟수 기재	-	-		-	9

□ 향후계획

- 해당지역 지자체(속초시, 양양군)간 동의 도출을 위한 상생방안 수립 노력
 - 조속한 시일 내 단체장 간 별도 협의 추진

<기대효과>

- 도로이용자에게 안전한 도로환경 제공을 통한 도로 안전성 증대
- 이동시간 단축을 통한 비용절감 및 지역간 연계성 확대