

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	강릉~제진 동해북부선철도 건설			관리번호	4-90
추진부서	철도과	담 당 자	박순상	전화번호	3785
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	완료(지속추진)	

□ 사업개요

- 사업구간 : 강릉~제진
- 사 업 량 : 110.9km(단선전철, 설계속도 250km/h)



- 총사업비 : 3조 4,708억 원(국비)
- 사업기간 : 2020~2028년

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	3,470,800	60,000	115,800	282,800	246,400	123,217	650,000	1,992,583
국 비	3,470,800	60,000	115,800	282,800	246,400	123,217	650,000	1,992,583

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 3분기 기준 누계》

- 제3차 국가철도망구축계획('16~'25.) 신규사업 반영 : '16. 6. 27.
- 남북교류협력추진협의회 심의 의결 : '20. 4. 23. * 예타면제 : 4. 24.
- 타당성조사 및 기본계획·전략환경영향평가 용역 착수 : '20. 7. 21.
- 전략환경영향평가서(초안) 공고·공람, 주민설명회 : '20. 9~10.
 - 공람 : 9. 17.~10. 21. / 주민설명회 : 9. 24.~9. 25.(4개 시군)
- 전략환경영향평가서(본안) 환경부 협의 완료 : '20. 12. 11.
- 기본계획 고시 : '20. 12. 23.
- 환경영향평가용역 착수 : '21. 4. 9.
- 터키구간(1, 2, 4공구) 건설공사 실시설계 착수 : '21. 8. 17.

- 일반구간(3,5,7,8공구) 기본 및 실시설계용역 착수 : '21. 10. 19.
- 턴키구간(6공구) 용역 착수 : '21. 11. 2.
- 실시계획 승인(1공구, 우선시공분) : '21. 11. 12.
- 착공식 개최 : '22. 1. 5.
- 턴키구간(1공구) 감리용역 착수 : '22. 3. 21.
- 실시계획 승인(9공구, 우선시공분) : '22. 5. 31.
- 환경영향평가(초안) 공람 및 주민설명회 개최 : '22. 6.~7.
 - 공람 : 6. 29.~7. 27. / 주민설명회 : 7. 7.~7. 8.(3개 시군)
- 전략환경영향평가 변경협의 완료(5공구) : '22. 12. 28.
- 일반구간 전략환경영향평가 변경협의 완료(5공구) : '22. 12. 28.
- 턴키 전구간 설계·공사 착수 : '22. 12.
- 일반구간(4개공구) 실시설계 추진중 : '21. 11.~'24. 4.
- 일반구간 환경영향평가(초안) 주민설명회 개최 : '23. 2. 16.~17.
- 일반구간 환경영향평가 공청회 개최 : '23. 4. 6.
- 턴키구간(제1, 2, 4공구) 공사계약 및 착공 : '23. 5. * 9공구 착공 : 10월
 - * TBM 굴착시공을 위한 경사갱 및 환풍구 보상 및 공사 추진
- 일반구간(4개 공구) 총사업비 변경 협의(기재부) : '24. 3. 13.
- 일반구간(4개 공구) 실시설계 완료 : '24. 4.
- 일반구간(4개 공구) 계약 및 공사착공 : '24. 9.

《2024년 4분기 현재》

- 일반구간(4개 공구) 실시계획 승인·고시 : '24. 11.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
강릉~제진 동해북부선 철도	<2023> - 턴키구간 계약 및 착공 - 일반구간 실시설계 추진	완료	턴키구간 계약 및 착공 : '23.10월 일반구간 실시설계 추진
	<2024> - 일반구간 실시설계완료 및 공사 착공	추진 중	일반구간 실시설계완료 : '24.4월 공사착공 : '24.9월

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
333회	6회	-	-	312회	15회

○ 주요 추진실적 등

- '22. 1. 5. 강릉~제진 동해북부선 착공식 개최, 제진역(고성) / 300명(vip행사)
- '22. 1. 24. 강릉~제진 동해북부선 철도 건설 착공... "양양군 옛 영광 재현" / 뉴스핌
- '22. 2. 17. 강원도, 강릉~제진 철도 등 신규 4개 철도사업 추진 / MTN
- '22. 3. 24. 춘천~속초, 강릉~제진 철도선 170억 원 대 지반조사 입찰 중 / 엔지니어링데일리
- '22. 4. 26. 국가철도공단, 강릉~제진 궤도기본설계 입찰 중 / 엔지니어링데일리
- '22. 5. 25. 강릉~제진 철도건설사업 강릉시 구간 추진 '순풍' / 프레시안
- '22. 7. 11. 강릉~제진 철도건설 인근 주민 '남강릉 역사 신축 우선' / 강원도민일보
- '22. 8. 30. 강릉~제진 동해북부선 철도 노선 변경될까? / KBS
- '22. 9. 11. 국가철도공단 강릉 제진 노선 변경 어렵다 / MBC강원영동
- '22. 10. 11. 강릉~제진 남북철도 착공식 文 참석에.. 예산1억→8억 경증 / 강원도민일보
- '22. 11. 17. 동해선 철도 건설 과제 산적... "정치권 등 적극 나서야" / KBS
- '22. 12. 6. 강릉~제진 동해북부선, 주민설명회 개최해 정보 공유해야 / 노컷뉴스
- '23. 1. 3. 동해북부선 철도 설악산 구간 '터널로 직선화' / 강원일보
- '23. 2. 17. 강릉~제진 철도사업 주민 개선 요구 잇따라 / KBS
- '23. 2. 20. 주민설명회(환경영향평가) 개최 / 강릉시, 양양군 / 300여 명
- '23. 3. 8. 강릉~제진 철도 주문진역 위치 변경 주민 반대 / 강원도민일보
- '23. 4. 6. 공청회 개최(강릉) / 100여 명
- '23. 6. 26. 철도공단 시베리아 연결철도 토대 구축, 강원권서 올해 5개 철도사업 중 / 뉴시스
- '23. 6. 26. 강원권에 5개 철도 사업 추진 올해 8508억 투입 / 아시아경제
- '23. 6. 27. 철도공단, 강원권 철도교통망 대거 확충 / 철도경제신문
- '23. 11. 3. 동해선 강릉~제진 단선전철 제9공구 건설 공사 속도 / KBS뉴스
- '23. 11. 3. 동해북부선 '강릉~제진' 철도건설 본격화 / 데일리안
- '23. 11. 6. 동해북부선 '강릉-제진 철도건설' 본격화 / 철도경제신문
- '23. 11. 14. '수서~고성 2시간' 동해북부선 강릉~제진철 건설 본격화 / 강원도민일보
- '23. 12. 4. 철도공단 내년 58조 발주계획 확정.. '강릉~제진' · '춘천~속초' 대기 / 대한경제
- '24. 3. 18. 강릉~제진 철도 제2공구 연곡면 주민설명회 개최/강원일보
- '24. 5. 24. 1.3조짜리 강릉~제진 철도, 다음달 사업자 선정 절차 돌입/MIN뉴스
- '24. 10. 24. 동해안 철도 혁명 'K-교통시대' 여명이 밝아온다/강원일보
- '24. 11. 22. 강릉-제진 철도 사후환경중사 누구 품에/대한경제

□ 향후계획

- 공사추진 : '22년~'28년

<기대효과>

- 강원도 순환철도망 조기 구축을 통한 지역 균형발전 도모
- 동해북부선 미연결 구간 확충으로 동해안권 핵심 간선철도망 구축
⇒ 강릉역~제진역(51분), 수서역~제진역(2시간5분)
* 수도권 및 남부지방으로부터 접근성 개선