

[별첨8] 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	태백가덕산 풍력발전단지 조성	담당자	에너지과 김동환 (☎033-249-2755)
-----	-----------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 풍력발전단지 조성을 통한 정부의 '재생에너지 3020' 정책 부응
- 주민참여형 사업모델로 개발이익 주민공유 및 재생에너지 롤모델 견인

사업개요

- 사업기간 : 2018년 10월 ~ 2020년 12월
- 사업위치 : 강원도 태백시 원동 산13-1, 산97 일원
- 사업규모 : 풍력 43.2MW급(3.6MW급 12기)
- 사업방식 : 민관공동개발(SPC) \* 도, 한국동서발전(주), 코오롱글로벌(주), (주)동성, 주민
- 총사업비 : 1,250억원 (자기자본 20%, 금융기관 차입 80%)
  - 자기자본 : 250억원(도 85, 동서발전 85, 코오롱글로벌 50, 동성 5, 지역주민 25)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 125,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	125,000	-	18,250	51,300	55,450
도 비	8,500	-	1,245	3,485	3,770
기 타	116,500	-	17,005	47,815	51,680

추진상황

- 지방재정투자심사 심의(행정안전부) : '17. 5.
- 특수목적법인(태백가덕산풍력발전(주)) 설립 : '18. 10.

향후계획

- 풍력발전단지 공사 추진 : '19. 3. ~ '20. 11.

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	강원혁신지식산업센터 건립	담당자	투자유치과 이동현(8249-2937)
-----	---------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 수도권 기업유치, 전략산업 집중 육성으로 혁신 클러스터 생태계 조성
- 4차 산업혁명 관련 창업기업 및 혁신도시 관리기관 입주 공간 마련

**□ 사업개요**

- 기 간 : '18. 1월 ~ '21. 6월(4년)
- 위 치 : 원주시 반곡동 혁신도시 내
- 규 모 : 센터 1동(연면적 14,000㎡, 지하1/지상9층) ※ 부지면적 : 4,844㎡

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 29,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	29,700	3,700	3,665	6,600	19,400
국 비	16,000	1,000	1,000	3,100	11,900
시 도 비	13,700	2,700	2,665	3,500	7,500

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)**

- 강원혁신지식산업센터 건립계획 수립 : '18. 1월
- 센터 건립 위탁대행 계약체결(강원도개발공사,12,500백만 원) : '18. 8월
- 강원혁신지식산업센터 건립 기본 및 실시설계 추진 : '18.10월~'19.6월  
- 기본설계 완료보고회(1.30.), 건설기술심의(6.20.)

**【(재)강원도 혁신도시 발전지원센터 설립개요】**

- 설립시기 : '19년 하반기
- 설립형태 : 비영리 재단법인(강원도 출연기관)
- 운영방법 : ('19~'23년) 도 출연금 지원, ('24년 이후) 자립화
- 주요기능 : 혁신도시 지역성장 거점화를 위한 혁신도시 사업 전반의 운영주체
- 추진상황  
- 방침결재('18.7.26.) ⇨ 행안부 출자·출연기관 설립 심의 완료(1.25.) ⇨ 조례 제정·공포(3.29.)  
⇨ 출연금(3억 원) 제2회 추경 확보 ⇨ 국토부 설립허가 사전협의 중

**□ 향후계획**

- 강원혁신지식산업센터 건축공사 착공 : 10월 ※ 준공 : '21. 6월
- (재)혁신도시 발전지원센터 설립허가(국토부) 및 출범 : 하반기

사업명	DSI 국제드론스포츠	및 2018 DSI 챔피언십 개최	담당자	항공해운과 최승명(☎249-3393)
-----	----------------	-----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 강원도와 타 지역과 차별화된 드론 스포츠 특화 및 육성
- 드론스포츠 경기 표준화와 대회 정례화로 국제 드론스포츠 주도권 선점

사업개요

- 기 간 : 2018. 9. 14.(토) ~ 9. 16.(일) 3일간
- 위 치 : 강원도 영월군 스포츠파크 일원
- 규 모 : DSI 창립총회, 국제드론레이싱 대회, 일반부 드론경기, 부대행사 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,500	1,200	500	400	400
시 도 비	2,500	1,200	500	400	400

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- DSI 창립총회 및 2018 DSI 국제드론스포츠 챔피언십 개최
  - 국제드론스포츠연합(DSI) 창립총회('19.9.14.), 16개국 26개 단체 가입
  - 2018 DSI 국제드론스포츠 챔피언십('19.9.15.~9.16.), 11개국 14개 단체 참가

향후계획

- 2019 국제드론스포츠 & 엔터테인먼트 컨퍼런스 개최 : '19. 9. 6.
- 2019 국제드론스포츠 챔피언십 개최 : '19. 10. 12. ~ 10. 13.

사업변경 내역

- 해당사항 없음.

사업명	레고랜드 연결 기반시설(전기)설치	담당자	레고랜드지원과 장선희(8249-3617)
-----	--------------------	-----	------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 하중도 관광지(레고랜드) 전력공급을 위한 전력설비 설치

**□ 사업개요**

- 기 간 : '19년 ~ '21년
- 위 치 : 춘천변전소 ~ 하중도 관광지(사업지구) 경계까지
- 규 모 : 5.4km, 35,256kw, 4라인(대용량 1라인, 일반 3라인)
- 발주처 : 한국전력공사 강원지역본부

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 9,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,400	-	3,100	6,400	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	9,400	-	3,100	6,400	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- 강원도 ↔ 한전 간 '전기 간선시설 설치 협약' 체결 : '18. 12월
  - 한전 「기본공급약관」에 따라 사업비 사업시행자(강원도) 부담
- 사업비 1차 납부(31억원) : '18. 12월
- 사업비 2차 납부(45억원) : '19. 2월
- 전기간선시설 실시설계 완료 : '19. 6월

**□ 향후계획**

- 시공사 선정 및 인허가 : '19. 7 ~ 8월
- 사업비 3차 납부(18억원) : '19. 8월
- 착공 : '19. 9월
- 준공 : '21. 5월

사업명	레고랜드 진입교량 건설공사	담당자	레고랜드지원과 서용덕(8249-3609)
-----	----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 하중도 관광지(레고랜드) 진입을 위한 교량 설치

사업개요

- 기 간 : '15. 6월 ~ '18. 1월
- 위 치 : 춘천시 중도동(하중도) ~ 근화동
- 규 모 : L=1,058.5m, B=50m(교량 966m, 접속도로 92.5m)
- 발주처 : 강원도
- ※ 사업추진방식 : 설계·시공 일괄입찰방식(턴키)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 85,724백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	85,724	80,579	5,145	-	-
국 비	42,862	40,289	2,573	-	-
시 도 비	21,431	20,145	1,286	-	-
시군구비	21,431	20,145	1,286	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 진입교량 건설공사 우선시공분 계약 및 착공 : '15. 6월
- 진입교량 건설공사 본공사 계약 및 착공 : '15. 12월
- 진입교량 건설공사 준공 : '18. 1월
- 레고랜드 진입교량 관리주체 이관(춘천시, 도시계획도로) : '18. 7월

사업명	기념관 조성사업	담당자	올림픽발전과 서창범(☎249-3196)
-----	----------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 2018 평창 올림픽의 시작과 피날레를 장식한 개·폐회식장에 기념관을 조성하여 올림픽 성과계승 및 기록유산 보존 공간 확보 등, 개최지 관광자원으로 활용

사업개요

- 기 간 : 2018년~2020년
- 위 치 : 강원도 평창군 대관령면 올림픽로 220
- 규 모 : 지상2층, 연면적 2,910㎡(전시공간 1,835㎡)
- 사업내용 : 기록유산 전시연출, 체험·영상시설, 리모델링 공사 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계					
국 비					
시 도 비	5,000	675	23	2,379	1,946
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 지방재정 중앙 투자심사 승인완료 : '18. 11월
- 기념관 전시·연출 실시설계 및 제작설치 용역 발주 : '18. 12월
- 기념관 전시·연출 실시설계 및 제작설치 용역 착수 : '19. 3월
- 전시·연출 실시설계 및 제작설치 용역자문위원회 개최 : '19. 7월

향후계획

- 전시·연출 기본설계 완료 : '19. 8월
- 전시·연출 실시설계 및 리모델링 공사 : '19. 9 ~ '20. 3월
- 올림픽기념관 시범운영 및 개관 : '20. 3 ~ 4월

사업명	동서녹색평화도로 지방도460호선 양구 고방산지구 도로건설공사	담당자	도로과 이경호 (☎033-249-2838)
-----	--------------------------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 접경지역의 관광지 접근도로의 상습침수 및 노후교량에 대한 개선
- 관광지 접근성 개선과 지역주민의 교통이용에 따른 불편해소

사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2023년
- 위 치 : 양구군 방산면 고방산리 ~ 양구읍 도사리(지방도460호선)
- 사업규모 : 도로 확포장 2.7km(터널1개소 0.845km)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 41,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	41,000	4,000	2,700	2,210	32,090
국 비	16,300	2,800	1,890	884	10,726
도 비	24,700	1,200	810	1,326	21,364

추진상황 ※ 추진단계 및 진도 : 9%

- 실시설계용역 완료 : '17. 11.
- 책임건설사업관리용역 착수 : '18. 4.
- 도로구역결정고시 : '18. 8.
- 시설공사 조달계약 완료 및 착수 : '18. 8.
- 공사 착공 : '18. 8.

향후계획

- 토지 및 지장물 보상 추진
- 사업 지속 추진

사업명	동서녹색평화도로(신읍지구) 개설공사	담당자	도로과 김규진 (☎033-249-3622)
-----	---------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 접경지역의 관광지 접근도로의 선형불량 구간 및 도로구조 기준 미달 구간에 대한 개선
- 관광지접근성 개선과 지역주민의 교통이용에 따른 불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2022년
- 위 치 : 화천군 화천읍 신읍리 ~ 상서면 노동리(지방도461호선)
- 사업규모 : 도로 확포장 1.5km(터널 1개소 0.8km)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,780백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	21,780	-	500	1,000	20,280
국 비	15,246	-	350	700	14,196
도 비	6,534	-	150	300	6,084

추진상황 ※ 추진단계 및 진도 : 3.3%

- 사업계획 확정(행정안전부) : '17. 9.
- 실시설계용역 착수 : '18. 7.
- 노선(안) 협의 및 주민설명회(2회) : '18. 11.

향후계획

- 현황측량 완료 및 세부설계 추진 : '19. 2.
- 실시설계 용역 준공 : '19. 8.
- 공사 착공 : '19. 11.



사업명	지방도453호선 원통서화간 도로 확포장공사	담당자	도로과 이경호 (☎033-249-2838)
-----	----------------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 비포장, 위험, 선형불량 구간 확포장 및 구조개선을 통하여 간선도로망과의 접근성 향상
- 주민 소득증대를 위한 사회기반시설 확충으로 지역균형 발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2024년
- 위 치 : 인제군 북면 원통리 ~ 서화면 서화리 일원(지방도453호선)
- 사업규모 : 도로 확포장 7.6km(터널4개소 58m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 40,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	40,700	-	400	2,500	37,800
도 비	40,700	-	400	2,500	37,800

추진상황 ※ 추진단계 및 진도 : 2.7%

- 실시설계용역 완료 : '11. 11.
- 주민설명회 2회 실시 : '12. 6. / '12. 7.
- 지방건설기술심의 등 행정절차 이행완료 : '14. 12.
- 공사 시행 : '18. 10.
- 건설사업관리용역 중지 : '18. 11. ※ 공사착공지연에 따른 중지

향후계획

- 공사 착공 : '19. 3.

사업명	군 장병 한마음 체육대회 개최	담당자	평화지역문화과 박미정 (☎249-3912)
-----	------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 민·관·군 상생협력 기반마련 및 체류형 관광객 유치를 통한 DMZ 평화 지역 경제 활성화
- 단순 체육행사 지원에서 군부대 페스티벌로 확대·발전시켜 지역 축제화

사업개요

- 기 간 : '18. 10 ~ 12월
- 위 치 : DMZ 평화지역  
※ 철원 문화복지센터, 화천 사내면, 양구 종합운동장, 인제 종합운동장, 고성 종합운동장
- 규 모 : 페스티벌 5회 개최, 약 20,000여명 참가

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,750	-	550	550	1,650
국 비					
시 도 비	1,250	-	250	250	750
시군구비	1,500	-	300	300	900
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '19.3.7.일자 '2018 군 장병 한마음 페스티벌' 도비보조금 정산 완료
- '19.6.24.일자 '2019 군 장병 한마음 페스티벌' 도비보조금 교부 완료

향후계획

- '2019 군 장병 한마음 페스티벌' 4회 개최(9~11월) ※철원 '19.5.4.개최 완료

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	평화지역 문화진흥사업	담당자	평화지역문화과 곽호진 (☎249-3938)
-----	-------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 국내외 관광객이 집결할 수 있는 대규모 공연 프로그램을 개발하여, 소외된 평화지역의 경제 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2018. 9. 15.(토), 2018. 10. 9.(화), 2018. 10. 23.(화)
- 위 치 : 철원군, 화천군, 인제군
- 규 모 : 3회, 10,500여명 관람

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,000	-	1,000	1,500	4,500
국 비					
시 도 비	7,000	-	1,000	1,500	4,500
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- MTV 더쇼 프로그램 3회 개최 (9. 15 철원, 10. 9 화천, 10. 23 인제)
- 군 장병·지역주민·관광객·팬클럽 등 10,500여명 관람

향후계획

- 2019년 평화지역 5개군 축제·행사 지원 프로그램 5회 개최 예정  
- 6. 8 인제, 7. 31 화천, 8. 3 양구, 9. 6 철원, 10. 17 고성

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	평화지역 문화행사	담당자	평화지역문화과 최선희 (☎249-3948)
-----	-----------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 평화지역 전통시장과 연계한 다양한 문화공연을 추진 문화도시 브랜드 구축

사업개요

- 기 간 : 2018. 10. 13. ~12. 22. 매주 토요일
- 위 치 : DMZ 평화지역
- 규 모 : 매 주말, 평화지역 5개군, 평화이음 토요일콘서트 및 부대프로그램

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	13,700	-	2,500	2,800	8,400
국 비					
시 도 비	13,700	-	2,500	2,800	8,400
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 주말 상설 공연 : 평화이음 토요일콘서트 등 51회
- 부대 프로그램 : 그림그리기 대회 3회, 평화이음 모션릴레이 홍보 등

향후계획

- 2019. 4. ~ 12월, 매월 첫째 주 평화이음 토요일콘서트 약 30여회  
- '19. 6월말 기준, 6회 개최, 군 장병 및 지역주민 등 8,900여명 관람

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	소방본부 청사 신축	담당자	소방행정과 강구손 (☎033-249-5123)
-----	------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 대형재난 등 국가비상사태 발생시 119수보 및 지휘 기능 유지 가능한 시스템 구축과 재난 지휘부 긴급구조재난대응 별도 거점 마련 등 재난 대응 인프라 구축 필요

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2021 (3개년 계속비 사업)
- 위 치 : 춘천시 동내면 학곡리 376-10번지 외 21필지, 부지면적 9,988㎡
- 규 모 : 철근콘크리트조 3/1층 1동, 연면적 3,918㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	22,200	0	1,523	10,389	10,288
국 비	5,200				52,00
도 비	17,000		1,523	10,389	5,088

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 공유재산 관리계획 도의회 의결 : 2017. 10. 20.
- 지방재정 투자심사 의뢰 및 승인투자심사 : 2018. 4. 5.
- 부지매입비 및 설계비 예산 편성 : 2019년 제4회 추경
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2019. 12월 ~ 2020. 6월
- 공사 착공 및 준공 : 2020. 8월 ~ 2021. 10월

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	동해소방서 청사 신축	담당자	소방행정과 홍승완 (☎033-249-5150)
-----	-------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 노후·협소한 소방청사를 지역경관과 잘 조화되는 현대식으로 신축

사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2020 (3개년 계속비 사업)
- 위 치 : 동해시 천곡동 819번지, 부지면적 3,612.2㎡(도유지)
- 규 모 : 철근콘크리트 3/1층 1동, 연면적 3,449.73㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,400	0	600	5,600	3,200
도 비	5,300		600	2,500	2,200
시 군 비	4,100			3,100	1,000

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 공유재산 관리계획 및 도의회 의결 : 2018. 1. 31.
- 지방재정 투자심사 의뢰 및 승인투자심사 : 2018. 4. 5.
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2018. 11. 28. ~ 2019. 4. 26.
- 기존청사 철거공사 : 착공 - 2019. 5. 3. / 준공 - 2019. 6. 14.
- 공사 착공 및 준공 : 2019. 8월 ~ 2020. 9월

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	특수구조단 이전 신축	담당자	특수구조단 김진문 (☎033-249-5672)
-----	-------------	-----	------------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 육상·항공 동시 출동시스템 구축으로 재난역량 강화 및 고가장비의 효율적 관리운영을 위한 특수구조단 이전 신축

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2016 ~ 2019 (4개년 계속비 사업)
- 위 치 : 황성군 우천면 하궁리 116-2번지 일원
- 규 모 : 부지면적 18,832㎡, 철근콘크리트 2층 2동, 연면적 2,475.34㎡  
(본청사<진행 중> 1,483.54㎡ / 1항공대 격납고<완료> 991.8㎡)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 7,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,600	3,900	3,700	0	0
도 비	7,600	3,900	3,700	0	0
시 군 비					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)**

- 소방본부 특수구조단 청사 이전계획 : 2016. 8. 8.
- 공유재산 관리계획 및 지방재정투자심사 : 2016. 11. 8.
- 1항공대(격납고) 이전 신축(25억원) : 2017. 11. 18.(완료) \*철골조 2층 991.8㎡
- 특수구조단 본청사 기본·실시설계 용역 완료 : 2018. 5. 21. ~ 2018. 9. 28.
- 특수구조단 본청사 공사 착공 및 준공 : 2019. 3. 10. ~ 2019. 10. 05.(예정)

**□ 사업(총사업비)변경 내역**

- 당초 : 5,900백만원 ⇨ 변경 : 7,600백만원
- 사유 : 사업비 부족으로 2018년 제2회 추경 1,700백만원 증액

사업명	농업기술원 이전조성사업	담당자	총무과 고병대(☎248-6162)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 기술원 주변 도시화 및 시험포장 도시계획도로 편입 → 시급
- 강원농업의 미래 100년을 위한 청사이전 및 농업연구·지도기반시설 구축

사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2022(8년)
- 위 치 : 춘천 신북읍 3개리(산천리, 유포리, 발산리) 일원
- 규 모 : 28ha(청사 0.6, 연구·부대시설 3.3, 시험포장 등 24.1)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 66,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2019년 이후
계	66,000	17,772	9,000	13,000	26,228
국 비	6,000	-	2,000	1,000	3,000
도 비	60,000	17,772	7,000	12,000	23,228

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- '14.10~'15.2 : 타당성 조사 및 지방재정 중앙 투자심사
- '15.3~'16.02 : 기본계획 수립(                    및 전략환경영향평가, 문화재 조사 등)
- '16.3~'17.12 : 도시관리계획 결정, 실시계획 고시, 실시설계, 토지보상
- '17.12~'18.3 : 입찰공고, 시공사 선정, 공종별 공사계약 및 착수
- '18.4~'18.12 : 본관동·종합연구동 골조공사, 토공정리, 지열천공 등

향후계획

- '19~'20 : 부지조성, 토목·건축공사, 시험연구포장 조성 등
- '21~'22 : 부대시설 및 조경공사, 사무실 이전, 시설준공(10월)



사업명	재해취약 지방어항 시설정비	담당자	수산정책과 최태웅 (☎033-660-8338)
-----	----------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지구온난화에 따른 해수면이 상승화(지난 40여 년간 22cm 상승)되고, 방파제 설계 파고 기준이 상향조정(심해파 6m→8m)
- 어항은 어촌 경제의 중심 역할을 담당하고 있어 안전한 어항 시설이 절실하고 또한 국민소득수준 향상과 여가활동 패턴 변화에 따른 해양관광을 선호하고 있어 어업과 관광 접목하기 위해 안전한 어항구축 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2015 ~2019년 이후 (5개년)
- 위 치 : 지방어항 14개항 (고성 6개, 양양 3, 강릉 2, 삼척 3)
- 규 모 : 방파제 상치 및 어항기본시설 보강 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 55,435백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	55,435	18,600	6,375	6,875	23,585
국 비	44,348	14,880	5,100	5,500	18,868
시 도 비	11,088	3,720	1,275	1,375	4,717

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 58%)

- 재해취약 지방어항 재정비계획 수립 : '13.5~12월
- 지방재정 투융자사업 심사 완료 1단계 사업 : '14 10월(초곡,영진,소돌,교암)
- 투융자사업 심사 완료 2단계 사업 : '15 4월(오호,문암1,문암2,물치,동산,신남)
  - 1단계 2개항(소돌, 교암) : 16년 완료, '17년 준공 : (영진,초곡)
- 지방재정 투융자사업 심사 완료 3단계 사업 : '17. 6월(가진,봉포,천진)
  - '18년까지 2단계 3개항 사업 추진 중(물치,동산,신남)
  - ※ 물치, 동산항 '19년 준공(완공) 예정

□ 향후계획

- '19 재해취약 시설정비공사(3단계) 사업추진 : 가진, 봉포항, 천진항(기사문항)등
  - ※ 실시설계용역 및 기본계획 재정비 용역 추진

사업명	옥계 첨단소재융합산업지구 조성	담당자	북평옥계사업부 최희(☎539-7628)
-----	------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 산업부에서는 경제자유구역 2.0 시대를 선업하고 경자청별 핵심프로젝트를 선정하였으며, EFEZ 옥계지구를 ‘비철금속 소재부품 클러스터’ 로 선정 (2013. 7. 18)
- 이에따라 풍부한 광물자원 및 물류인프라를 보유하고 있는 옥계지구를 비철 금속 소재부품 복합지구로서 개발하여 국가신성장도력 창출 및 환동해권 경제중심지를 건설

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2024년(12년)
- 위 치 : 강원도 강릉시 옥계면 현내리 일원
- 규 모 : 첨단 소재부품 및 R&D, 비철금속관련 산업단지 조성 0.39km<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 59,540 백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	59,540	8,750	23,500	21,200	6,090
국 비	4,800			300	4,500
시 도 비	54,728	8,750	23,500	20,888	1,590
시군구비	12			12	

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 단지조성 : 연약지반처리 및 성토재 반입 중(공정률 45%)
- 내부도로 : 우수, 오수, 상수 등 지하시설물 시공 중(공정률 15%)

향후계획

- 토지보상 완료 : '19. 12.
- 산업단지 진입도로 등 단지 조성공사 준공 : '20. 7.

사업변경 내역

- '해당없음'