

# 명시이월사업 조서

(단위 : 천 원)

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
<b>계</b>		<b>213,033,292</b>	<b>107,645,656</b>	<b>73개 사업</b>
<b>기획조정실</b>		<b>70,000</b>	<b>10,000</b>	<b>1개 사업</b>
도정의 기획·조정				
정책개발 역량강화				
도정주요시책 수립 연구용역	계	70,000	10,000	용역 준공기한 미도래(~'25. 2월)
- 주요도정시책 수립 연구용역	207-01	70,000	10,000	
<b>재난안전실</b>		<b>45,597,000</b>	<b>13,745,315</b>	<b>4개 사업</b>
안전한 방재·복구기반 구축				
재난경감·복구능력 강화				
재해위험지역정비(급경사지 붕괴위험지역)(국고)(도직접)	계	44,204,000	12,745,178	사업계획 조정 및 행정절차(사전 설계검토 심의 등) 이행으로 인한 사업기간 부족 ('25.1~11월 준공) ※ 이월지구(19) : 자연재난과 2, 원주본소 5, 강릉지소 7, 태백지소 1, 북부지소 4
- 급경사지 정비	401-01	43,464,300	12,465,242	
	401-02	696,700	260,330	
	401-03	43,000	19,606	
안전한 방재·복구기반 구축				
재난경감·복구능력 강화				
재해위험지역정비(급경사지 실태조사)(국고)(도직접)	계	800,000	425,953	여름철 폭염·우기 및 급경사지 사면 수풀·목발달에 따른 사업 수행(사면조사)의 어려움 등으로 인한 사업기간 부족('25.4월 준공)
- 급경사지 실태조사	401-01	798,000	424,040	
	401-03	2,000	1,913	
안전한 방재·복구기반 구축				
재난경감·복구능력 강화				
내진보강 대책사업	계	148,000	129,184	특별교부세 성립 전 사용으로 실시설계 용역 준공했으나, 도비 분 제2회 추가경정예산 편성 등으로 보강공사 착공 지연
- 섬마교 내진보강공사	401-01	148,000	129,184	
안전한 방재·복구기반 구축				
재난경감·복구능력 강화				
대설·한파대책비	계	445,000	445,000	2회 추경 예산안 편성, 계약 및 납품까지 사업 추진기간 부족
- 대설·한파대책비	206-01	445,000	445,000	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
<b>산업국</b>		<b>100,000</b>	<b>85,909</b>	<b>1개 사업</b>
산업구조 고도화				
산업단지 조성관리				
산업단지 지원	계	100,000	85,909	
- 산업입지 수급 계획 수립	207-01	100,000	85,909	용역 준공기한 미도래('24.8.6~'25.6.1)
<b>문화체육국</b>		<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>1개 사업</b>
강원문화의 경쟁력 강화				
문화기반시설의 지속확충				
더아트강원 콤플렉스 건립	계	300,000	300,000	기본용역 계약에 따른 과업수행기간 반영
- 더아트강원 콤플렉스 건립	401-01	300,000	300,000	(과업 종료일: '25. 7월)
<b>복지보건국</b>		<b>687,712</b>	<b>524,460</b>	<b>2개 사업</b>
건강한 노후생활 보장				
노후생활보장 및 노인복지정책 추진				
노인지도자 역량 강화	계	352,712	336,692	공공건축기획 용역 수행업체 선정 지연에 따른
- 강원특별자치도 노인회관 신축	401-01	352,712	336,692	설계공모 및 설계용역 등 사업진행 순연으로 '25년으로 이월 추진
미래 선도 청소년 육성				
청소년 수련시설 확충				
청소년시설확충(직접)(전환사업)	계	335,000	187,768	수련장 생활관 기능보강 설계 완료('24.12.) 후
- 강원특별자치도세계잼버리수련장 기능보강(전환)	401-01	335,000	187,768	기능보강 공사 실시 예정 ( '25. 3월 ~ '25. 6월)
<b>농정국</b>		<b>600,000</b>	<b>433,436</b>	<b>1개 사업</b>
가축전염병 청정화 및 안전 축산물 기반 구축				
가축방역 추진				
가축전염병 피해저감을 위한 대응역량 강화 프로그램 도입	계	600,000	433,436	2회 추경 예산안 편성에 따른 교육프로그램
- 가축전염병 피해저감을 위한 대응역량 강화 프로그램 도입	201-01	550,000	383,436	구입비 및 교육장비 구입비 이월
	405-01	50,000	50,000	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
<b>산림환경국</b>		<b>1,500,000</b>	<b>1,358,960</b>	<b>3개 사업</b>
대기환경 보전				
오염배출시설관리				사업기간 미도래(용역기간: '24. 5월~'25. 2월)
빛공해환경영향평가 및 빛공해방지계획 수립 용역	계	50,000	50,000	
- 빛공해환경영향평가 및 빛공해방지계획 수립 용역	207-01	50,000	50,000	
자연환경 보전(환경/자연)				
자연환경 보전 및 시설 확충				2회 추경 예산안 편성에 따라 공사기간 부족 ( '24.10월 ~ '25.8월)
유아기후환경교육관 설치(국고)	계	1,200,000	1,200,000	
- 유아기후환경교육관 설치	401-01	1,066,000	1,066,000	
- 유아기후환경교육관 물품구입	405-01	134,000	134,000	
자연공원 효율적 관리				
국 도립공원 관리				기술용역 수행기간 미도래('24. 9월 ~ '26. 3월) * 공원계획 수립 및 전략환경영향평가 과업수행 일반적으로 15~18개월 소요
국·도립공원 운영 및 관리	계	250,000	108,960	
- 도립공원계획 수립	401-01	250,000	108,960	
<b>건설교통국</b>		<b>88,653,344</b>	<b>56,979,783</b>	<b>37개 사업</b>
도로교통망 확충				
국가지원지방도 확충				상동2터널 암버럭 운반비용 과다 발생으로 공사비 절감을 위한 사토장 확보 추진 중 다만 사토장(생태자연도 1등급 지역)에 대한 원주지방환경청 협의기간 장기화('23.10월 ~'24.8월)로 터널굴착 지연
도계~영월간 도로 확·포장공사(국고)	계	22,123,000	13,060,837	
- 도계~영월간 도로 확·포장공사	401-01	21,213,000	12,546,837	
	401-02	890,000	500,000	
	401-03	20,000	14,000	
도로교통망 확충				
국가지원지방도 확충				지정대교 공사를 위한 원주지방환경청 협의 지연과 협의 조건 중 홍수기(5~10월) 공사 중지 조건에 따라 공사 착공 차질 원주지방환경청과 추가협의 진행
지정~흥업간 도로 확·포장공사(국고)	계	5,100,000	5,018,000	
- 지정~흥업간 도로 확·포장공사	401-01	4,900,000	4,900,000	
	401-02	190,000	110,000	
	401-03	10,000	8,000	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
도로교통망 확충				
국가지원지방도 확충				
동막~개야간 도로 확·포장공사(국고)	계	286,000	286,000	실시설계단계 총사업비 증가로 인한 타당성 재조사 시행('23.1월~'24.6월)등에 따른 설계도서 이관 지연으로 공사 미착공
- 동막~개야간 도로 확·포장공사	401-01	156,000	156,000	
	401-02	120,000	120,000	
	401-03	10,000	10,000	
도로교통망 확충				
국가지원지방도 확충				
미로~하장간 도로 확·포장공사(국고)	계	7,098,000	7,016,000	터널 갱구부 착공검토중 갱구부 절토사면으로 인한 도로이용자의 안전을 위한 가도 가교 설치가 필요함에 따라 설계 재검토 필요 (가도가교 시공시 30억 증액됨에 갱구부 위치 변경을 통해 보다 안전한 시공 검토)
- 미로~하장간 도로 확·포장공사	401-01	6,898,000	6,898,000	
	401-02	190,000	110,000	
	401-03	10,000	8,000	
도로교통망 확충				
지방도 확충				
지방도건설사업 사후평가	계	130,000	67,740	○ 사후환경영향조사용역(대곡~반곡) 공사 준공예정일(10~11월) 이후 사후평가용역 발주예정 ※ 공사 준공 후 60일 이내 평가 시행, 용역 수행기간 180일 가량 소요 ○ 사후환경영향조사용역(대곡~반곡) 용역 준공('25.2월)시기 미도래
- 지방도건설사업 사후평가	207-01	60,000	60,000	
- 사후환경영향평가용역	401-01	70,000	7,740	
도로교통망 확충				
지방도 확충				
강원특별자치도 도로건설관리계획(기본계획용역)	계	300,000	149,936	용역 준공시기('25.2월) 미도래
- 강원특별자치도 도로건설관리계획(기본계획용역)	401-01	298,000	149,000	
	401-03	2,000	936	
도로교통망 확충				
지방도 확충				
위험도로 구조개선(도)(전환)	계	5,586,100	1,308,498	주민의견수렴('24.5월)을 통한 계획수정 관계기관 인허가 협의기간('24.7~10월) 소요 신규지구 실시설계용역 완료('24.12월) 후 '25년 착공 예정
- 지방도 위험도로 구조개선(도)(전환)	401-01	5,586,100	1,308,498	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
도로교통망 확충				
지방도 확충				
회전교차로 설치사업(도)(전환사업)	계	840,000	138,466	주민설명회시 지역주민 의견 및 도로교통공단 자문결과를 반영하여 사업계획을 변경함에 따라 설계 소요기간 증가(6개월 →10개월) 사전행정절차 이행에 따른 기간소요 및 '25년 착공예정
- 지방도 회전교차로 설치(전환)	401-01	840,000	138,466	
도로교통망 확충				
지방도 확충				
동서 녹색평화도로 신읍지구 도로개설(국고)	계	7,213,000	6,967,609	'24년 5차분 공사기간 '24.4.9. ~ '25.4.8. '24년 5차분 준공기한이 '25. 4월로 준공시기 미도래 ※ '24년 5차분 회계년도 기준 2개년 사업임
- 동서 녹색평화도로 신읍지구 도로개설(국고)	401-01	6,690,000	6,637,525	
	401-02	513,000	328,206	
	401-03	10,000	1,878	
도로교통망 확충				
지방도 확충				
마을주민 보호구간 정비사업	계	1,200,000	1,200,000	'24.6.18. ~ 6.19. 한국교통연구원, 도로교통공단 등 민관합동 현장점검(설계검토, 보호구간 지정 범위, 제한속도 조정 등) 및 점검결과 반영 등 절차 이행에 따른 지연 '24.10월 행안부에서 실시설계(안) 확정 후 사업추진 가능
- 마을주민 보호구간 정비사업	401-01	1,200,000	1,200,000	
교통안전환경 개선(교통및물류/도로)				
교통안전시설 확충				
노인보호구역 개선사업(도)(전환)	계	2,710,000	45,000	도로관리사업소 태백지소 1회 추경 예산 재배정 ( '24.5.30.) 후 실시설계 준공('24.8월), 공사대상지 과속카메라 설치 및 노인보호구역 구간 지정에 관해 시군 및 경찰서 협의('24.8~9월)로 계약 체결 및 원인행위 지연됨('24.9월) '24.10월 공사 착공했으나 동절기 표지판 기초 양생('24.12월 예정) 어려움에 따른 준공 지연
- 노인보호구역 개선(전환)	401-01	2,710,000	45,000	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
교통안전환경 개선(교통및물류/도로)				
교통안전시설 확충				
어린이보호구역 방호울타리 설치사업(도)	계	784,000	531,000	행안부 특별교부세 교부 및 재배정 '24.6월 완료
- 어린이보호구역 방호울타리 설치사업	401-01	784,000	531,000	실시설계용역 준공('24.10일) 공사 발주('24.11.예정) 지연으로 사업기간 부족 일부 사업구간 원주시 상하수도 공사와 공사대상지 중복으로 인해 공사 착공 지연
교통안전환경 개선(교통및물류/도로)				
교통안전시설 확충				
어린이보호구역 안전시설 설치 및 개선사업	계	602,000	602,000	교육부 특별교부금이 6월에 착금됨에 따라
- 어린이보호구역 안전시설 설치 및 개선사업(시군)	403-01	602,000	602,000	2회 추경 예산 편성 후 시군 보조금 교부
하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(신촌천(춘천))(전환사업)	계	706,000	381,880	용역 준공시기 미도래
- 신촌천(춘천) 지방하천 정비	401-01	700,000	378,880	* 실시설계용역 기간 : '24. 4월 ~ '25. 10월
	401-03	6,000	3,000	
하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(전천(동해) 전천1지구)(전환)	계	100,000	92,800	용역 준공시기 미도래
- 전천(동해) 전천1지구 지방하천정비(전환)	401-01	100,000	92,800	* 실시설계용역 기간 : '23. 7월 ~ '25. 1월
하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(어천 어천지구)(전환)	계	46,643	46,643	행정절차(실시설계 및 소규모환경) 협의시일 소요
- 어천 어천지구 지방하천정비(전환)	401-01	46,643	46,643	* 사업기간 : '23. 7월 ~ '25. 1월
하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(북천 고성지구)(전환)	계	206,000	206,000	실시설계용역 준공('24.11월)에 따른 공사 및
- 북천 고성지구 지방하천정비(전환)	401-01	100,000	100,000	감리용역 발주 시기 조정('24.12월) 불가피
	401-02	100,000	100,000	공사(1차분) 착공 ('25.1월)
	401-03	6,000	6,000	건설사업관리용역(감리) 착수 ('24.12월)

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(고길천 상리지구)(전환)	계	206,000	206,000	실시설계용역 준공('24.11월)에 따른 공사 및 감리용역 발주 시기 조정('24.12월) 불가피 공사(1차분) 착공 ('25.1월) 건설사업관리용역(감리) 착수 ('24.12월)
- 고길천 상리지구 지방하천정비(전환)	401-01	100,000	100,000	
	401-02	100,000	100,000	
	401-03	6,000	6,000	
하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(섬석천)(전환)	계	410,580	410,580	용역 준공시기 미도래 행정절차 (실시설계 및 소규모환경) 협의시일 소요 * 사업기간 : '24. 8월 ~ '26. 2월
- 섬석천 지방하천정비(전환)	401-01	407,580	407,580	
	401-03	3,000	3,000	
하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(주천강(영월))(전환)	계	806,000	806,000	용역 준공시기 미도래 행정절차 (실시설계 및 소규모환경) 협의시일 소요 * 사업기간 : '24. 8월 ~ '26. 2월
- 주천강(영월) 지방하천정비(전환)	401-01	800,000	800,000	
	401-03	6,000	6,000	
하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(전천(횡천))(전환사업)	계	606,000	606,000	용역 준공시기 미도래 행정절차 (실시설계 및 소규모환경) 협의시일 소요 * 사업기간 : '24. 8월 ~ '26. 2월
- 전천(횡성) 지방하천 정비(전환)	401-01	600,000	600,000	
	401-03	6,000	6,000	
하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(석항천)(전환사업)	계	2,097,000	2,097,000	공사 및 건설사업감리용역이 '24.12월 말 준공 준공검사('25.1월) 후 대금지급 예정
- 석항천 지방하천정비(전환)	401-01	1,797,000	1,797,000	
	401-02	300,000	300,000	
하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)				
하천환경 체계적 개선				
지방하천정비(철암천)(전환사업)	계	4,084,000	1,904,520	공사 준공시기 미도래에 따른 시설비 이월 * 총 사업기간 : '22. 1월 ~ '26. 1월 * 2차분 사업기간 : '24. 7월 ~ '25. 6월
- 철암천 지방하천 정비(전환)	401-01	3,740,000	1,800,000	
	401-02	344,000	104,520	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
하천재해예방 및 수자원 가치제고(국토및지역개발/수자원)				
수자원 가치제고 및 관리강화				
지방하천 유지관리사업	계	1,870,000	1,398,805	행정절차 (전략환경영향평가) 시일 소요
- 지방하천 기본계획	401-01	1,850,000	1,385,157	용역기간('24.8.~'25.2.)
	401-03	20,000	13,648	고시 일간지 광고료 이월(수시)
도로 교통망 정비(원주본소)				
안전한 도로 관리				
지방도유지보수및시설물안전관리	계	2,663,000	726,000	
- 위험도로 개량	401-01	2,200,000	580,000	○ 편입용지 민원(농작물)발생에 따른 공사지연 - 착공('24. 3월) - 중지('24. 7월) 및 재착공('24년 9월) - 공사 준공예정('25년 6월)
- 7.16.~19일 호우피해 응급복구비	401-01	463,000	146,000	○ 특별교부세 교부(9월)로 사업기간 부족 - 설계완료('24. 10월), 착공('24.11월) - 공사 준공예정('25. 6월)
도로 교통망 정비(원주본소)				
안전한 도로 관리				
지방도터널 재구조화 사업(전환사업)	계	1,000,000	155,553	
- 터널 안전설비 교체 및 보강	401-01	1,000,000	155,553	용역 준공시기 미도래 - 유관기관(한국전력공사) 협의 시일 소요 - 협의 결과 방재시설 구축 계획 변경에 따른 설계용역 검토기간 소요 - 설계완료('24. 10월), 공기('24.11월~'25.6월)
도로 교통망 정비(강릉)				
안전한 도로관리				
지방도유지보수 및 시설물안전관리	계	370,000	196,901	사업계획 변경 및 지장물에 따른 공정지연 - 착공('24. 5월) 2개소 - 중지('24. 7월) 2개소 * 미산4(계획변경), 어홀(지장물이설) - 중지해제 및 재착공('24.9월) 2개소 - 공사 준공예정('25.3월) 2개소
- 배수시설 개선	401-01	370,000	196,901	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
도로 교통망 정비(강릉)				
안전한 도로관리				
지방도유지보수 및 시설물안전관리	계	1,845,320	1,497,372	추진중인 사업 여름철 하천 수위 상승에 따른 공사 지연에 따른 사업기간 부족('24.5. ~ '25.3.) 2회 추경 신청(10월) 및 확정기한 소요에 따른 실시설계 완료(12월) 및 공사 추진 완료('25.5월)
- 교량 및 터널 보수	401-01	1,845,320	1,497,372	
도로 교통망 정비(강릉)				
안전한 도로 관리				
제설대기소 환경개선사업	계	66,000	66,000	제설 대기소 건축인허가 기간 소요(12월) * 공사 추진 : '25.3~6월
- 제설대기소 환경개선사업	401-01	66,000	66,000	
도로 교통망 정비(강릉)				
안전한 도로관리				
청사 운영 및 관용차량 관리	계	150,000	150,000	건축 인허가를 하기 위한 실시설계 변경 용역 추진중으로 실시설계완료(12월) * 공사 추진 : '25.3~'25.6월
- 차고지 조성	401-01	150,000	150,000	
도로 교통망 정비(강릉)				
안전한 도로 관리				
제설창고 신축	계	1,900,000	1,900,000	7월 특별교부세 확정에 따른 실시설계 용역 추진중으로, 실시설계 및 건축허가 완료(12월) * 공사 추진 : '25.3~'25.11월
- 조침형 제설창고 건립	401-01	1,880,000	1,880,000	
	401-02	20,000	20,000	
도로 교통망 정비(태백)				
안전한 도로 관리				
지방도유지보수 및 시설물안전관리	계	8,978,661	3,773,822	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 장기간 소요('25. 10월 준공)</li> <li>○ 예산잔액활용 포장도 보수구간 추가사업진행으로 준공기한 미도래('25.3월 준공)</li> <li>○ 하반기 정기점검 결과에 따라 보수공사 발주 준공시기 미도래('25.5월 준공)</li> <li>○ 공사구간 내 사유지 보상 협의지연으로 준공시기 미도래('25.3월 준공예정)</li> <li>○ 하반기 특별교부세 배정('24.10월)에 따라 준공시기미도래('25년 준공)</li> <li>○ 정밀안전점검 시설물의 장기간 용역 소요 ('25.3월 준공)</li> <li>○ 노후위험교량 재가설 사업 기간 장기 소요('25.3월 준공)</li> <li>○ 건설사업관리용역 준공기한('25.8월) 미도래</li> </ul>
- 위험도로 개선	401-01	800,000	800,000	
- 포장도 보수	401-01	1,672,016	313,246	
- 교량 및 터널 보수	401-01	1,644,000	312,508	
- 보도 설치	401-01	980,000	361,323	
- 국지도28호선 미로지구 보행자 보호사업	401-01	1,000,000	1,000,000	
- 시설물 안전점검	401-01	2,154,645	510,355	
- 셋말교 재가설공사	401-01	450,000	335,390	
- 건설사업관리	401-02	278,000	141,000	

(단위 : 천 원)

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
도로 교통망 정비(태백)				
안전한 도로 관리				
지방도유지보수 및 시설물안전관리	계	192,000	192,000	'24년 제1회 추경예산 확보로 장비 구입 추진중 자동차 및 제설장비 제작 장시간소요('25.1월 납품예정)
- 지방도 유지 관리용 장비 구입	405-01	192,000	192,000	
도로 교통망 정비(태백)				
안전한 도로 관리				
지방도터널 재구조화 사업	계	1,100,000	369,481	'24년 제1회 추경예산 확보 공사 추진중 터널 보수 자재제작 장시간소요 등 ('25.4월 준공)
- 터널 안전설비 교체 및 보강	401-01	1,100,000	369,481	
도로 교통망 정비(태백)				
청사 경영관리				
2024년 도로 재비산먼지 저감사업	계	200,000	36,845	'24년 제1회 추경예산 확보로 노면청소차량 제작 중 차량 납품 후 보강 및 부착장비 구입 필요('25.1월 납품)
- 노면 청소 차량 구입	405-01	200,000	36,845	
도로 교통망 정비(태백)				
청사 경영관리				
청사운영 및 관용차량 관리	계	1,028,451	140,000	동절기 제설장비 임차용역('24.11월~ '25.3월) 원활한 제설작업 투입을 위해 이월 불가피
- 제설장비 임차료	201-01	1,028,451	140,000	
도로 교통망 정비(북부지소)				
안전한 도로 관리				
지방도유지보수및시설물안전관리	계	4,049,589	3,228,495	○ 사업기간 부족에 따른 이월('24.11월~'25.2월) ○ 사업기간 부족에 따른 이월('24.12월~'25.12월) ○ 준공기한 미도래('24.1월~'25.2월)
- 방호울타리 개선	401-01	1,429,589	855,000	
- 7.16~7.19. 호우피해 응급복구비	401-01	2,149,000	2,149,000	
- 건설사업관리용역	401-02	471,000	224,495	
<b>관광국</b>		<b>678,567</b>	<b>304,247</b>	<b>3개 사업</b>
강원관광산업육성				
도내 공항 활성화				
양양·원주 공항 활성화	계	514,600	150,000	양양, 원주공항 `24. 12월분 운항장려금 지급 (공항공사 운항실적 `25. 1월 확인 후 지급)
- 도내공항 활성화 지원(여객운항사업 재정 지원)	301-14	514,600	150,000	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
강원관광 역량강화				
관광지시설 정비 및 관리				
관광지시설 정비 및 관리	계	36,000	26,280	삼천동 주차장 도시계획 변경 지연에 따른 하반기 용역 추진
- 공유재산 시설물 관리 운영 등	401-01	36,000	26,280	
대회관련 지원 및 경기장 유지관리				
올림픽경기장 유지관리				
사후활용을 위한 최적의 유지관리	계	127,967	127,967	준공시기 미도래 ※ 2025년 6월 준공예정 (사업기간: '24. 12월 ~ '25. 6월)
- 강릉 빙상경기장 원상복구 공사	401-01	127,967	127,967	
<b>해양수산국</b>		<b>68,140,486</b>	<b>30,432,298</b>	<b>13개 사업</b>
경쟁력있는 어업기반 확충				
생산 기반시설 확충				
지방어항 보수보강	계	253,000	75,900	용역 준공기간('25. 6월) 미도래 ( '24. 7월 ~ '25. 6월)
- 지방어항 퇴적토사 저감방안 기본계획 수립	401-01	253,000	75,900	
경쟁력있는 어업기반 확충				
생산 기반시설 확충				
재해취약 지방어항 시설정비(전환사업)	계	16,400,000	11,198,241	공사 2건 준공기한 미도래(소돌항, 초곡항) (준공 예정일 '25.7월) ※ 소파블럭 제작장 확보에 따른 공사 지연으로 집행 부진, 이월액 '25년 상반기 집행 가능
- 재해취약 지방어항 시설정비(전환)	401-01	15,360,000	10,942,241	
	401-02	1,000,000	242,320	
	401-03	40,000	13,680	
경쟁력있는 어업기반 확충				
생산 기반시설 확충				
지방어항 보수보강(전환사업)	계	2,591,000	1,637,553	공사 2건 준공기한 미도래(오호항, 봉포항) (준공 예정일 '25.6월) ※ 행정절차(일반해역이용협의, 군관리계획 등) 추진에 따른 공사 지연으로 집행 부진
- 지방어항 보수보강(전환)	401-01	2,591,000	1,637,553	
경쟁력있는 어업기반 확충				
생산 기반시설 확충				
지방어항(봉포항) 접안시설 확충	계	900,000	359,427	준공기한 미도래(준공 예정일 '25.6월) ※ 1회 추경 예산 편성('24.5.) 사업(특교세)
- 지방어항(봉포항) 접안시설 확충	401-01	900,000	359,427	
경쟁력있는 어업기반 확충				
생산 기반시설 확충				
지방어항(가진항) 물양장 정비	계	500,000	500,000	실시설계 추진('24.10~12월) 중으로 사업기간 부족에 따라 연 내 추진 어려움('25년 추진) ※ 2회 추경 예산 편성('24.10.) 사업(특교세)
- 지방어항(가진항) 물양장 정비	401-01	500,000	500,000	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
경쟁력있는 어업기반 확충				
생산 기반시설 확충				
동해 북평화력발전소 건설 대체어장 조성	계	1,180,000	1,179,920	준공기한 미도래(3개 단지)('24.12. ~ '25. 5.) ※ 1회 추경 예산 편성('24.5.) 사전영향조사('24.6. ~ '24. 10.) 및 어초관리위원회('24.11.) 등 사전 절차 이행에 따른 공사 착수 지연
- 동해 북평화력발전소 건설 대체어장 조성	401-01	1,176,000	1,176,000	
	401-03	4,000	3,920	
경쟁력있는 어업기반 확충				
생산 기반시설 확충				
어촌뉴딜300(2022)(국고)	계	10,846,542	2,169,309	국비 20% 연내 미교부로 국도비 이월 추진
- 어촌뉴딜300(2022)	403-01	10,846,542	2,169,309	
경쟁력있는 어업기반 확충				
생산 기반시설 확충				
일반농산어촌개발(국고)	계	2,736,000	1,217,700	국비 44% 연내 미교부로 국비 이월 추진
- 권역단위 거점개발	403-01	2,736,000	1,217,700	
경쟁력있는 어업기반 확충				
생산 기반시설 확충				
어촌활력증진(국고)	계	1,659,000	331,800	국비 20% 연내 미교부로 국도비 이월 추진
- 어촌활력증진지원	403-01	1,659,000	331,800	
경쟁력있는 어업기반 확충				
생산 기반시설 확충				
어촌신활력증진(2023)(국고)	계	4,033,144	806,629	국비 20% 연내 미교부로 국도비 이월 추진
-어촌신활력증진(2023)(경제플랫폼 조성)	403-01	1,323,920	264,784	
-어촌신활력증진(2023)(생활플랫폼 조성)	403-01	1,580,000	316,000	
-어촌신활력증진(2023)(안전인프라 개선)	403-01	1,129,224	225,845	
경쟁력있는 어업기반 확충				
생산 기반시설 확충				
어촌신활력증진(2024)(국고)	계	2,982,800	596,560	국비 20% 연내 미교부로 국도비 이월 추진
-어촌신활력증진(2024)(경제플랫폼 조성)	403-01	1,600,300	320,060	
-어촌신활력증진(2024)(생활플랫폼 조성)	403-01	790,000	158,000	
-어촌신활력증진(2024)(안전인프라 개선)	403-01	592,500	118,500	

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
지방관리 항만 개발 및 운영 지원				
지방관리 무역항 항만운영				
사후환경영향조사(전환사업)	계	200,000	60,000	준공 기한 미도래(연도별 조사결과 '25. 1월 통보) ( '24. 3월 ~ '25. 3월)
- 주문진항 사후환경영향조사(전환)	401-01	200,000	60,000	
지방관리 항만 개발 및 운영 지원				
지방관리 무역항 항만운영	계	23,859,000	10,299,259	기상 악화(높은 파도 태풍) 및 여름 휴가철, 민원 등에 따른 공사지연 사전행정절차(계약심사, 해역이용협의 등) 등 이행으로 발주기간 및 착수 시기 지연
지방관리 무역항 항만개발 및 유지보수(전환사업)	401-01	22,819,000	10,126,259	
	401-02	1,000,000	170,000	
	401-03	40,000	3,000	
<b>농업기술원</b>		<b>650,000</b>	<b>630,689</b>	<b>2개 사업</b>
친환경농산물 생산기술 개발				
농업소재기술 개발				
농생명자원 과학영농관 신축 설계용역(시설)	계	150,000	132,502	설계공모 지연으로 실시설계기간 연도초과 ( '24. 10월 ~ '25. 1월)
- 농생명자원 과학영농관 신축 설계용역	401-01	149,000	131,542	
	401-03	1,000	960	
농촌자원가치창출				
농촌자원활용 소득화				
치유농업센터 구축(국고)(직접)	계	500,000	498,187	BF 인증 지연에 따른 착공 지연으로 사업기간 장기간 소요 ( '24. 3월 ~ '25. 11월)
- 치유농업센터 구축	401-01	482,000	482,000	
	401-02	12,000	12,000	
	401-03	6,000	4,187	
<b>소방본부</b>		<b>6,056,183</b>	<b>2,840,559</b>	<b>5개 사업</b>
소방 현장대응 기반 구축				
소방청사장비 현대화(소방특별회계)				
소방장비(펌프차 등) 보강	계	4,120,000	1,003,500	입찰기간 및 특장설치 등 소방차량 제작기간 장기 소요(240일) (계약기간 : '24년 6월 ~ '25년 2월)
- 노후 소방차량 교체 보강	405-01	4,120,000	1,003,500	
재난 예방대응 시스템 구축				
긴급대응능력 강화(소방특별회계)				
현장소방활동 대응능력 강화	계	69,403	58,219	긴급차량 우선신호 시스템의 원활한 유지보수를 위해 '24년 8월부터 추진 (계약기간 : '24년 8월 ~ '25년 7월)
- 긴급차량 우선신호 시스템 유지보수	201-02	69,403	58,219	

(단위 : 천 원)

정책·단위·세부사업	통계목	예산액	이월액	이월사유
특수재난대응체계 구축(특수대응단)				
특수구조단 운영(소방특별회계)				
특수대응단 시설장비 보강	계	1,512,500	1,512,500	헬기 엔진 재생수리 수행능력 보유 업체 국내 소수로 계약체결 지연 및 엔진 수급제한에 따른 공급지연 (계약기간 : '24년 8월 ~ '25년 1월, 단독응찰 2회 유찰)
- 소방헬기 2호기 엔진 재생수리	401-01	1,512,500	1,512,500	
특수재난대응체계 구축(특수대응단)				
특수구조단 운영(소방특별회계)				
특수재난 대응능력 강화	계	255,475	255,475	헬기 엔진 임대 수행능력 보유 업체 국내 소수로 계약체결 지연 및 엔진 수급제한에 따른 공급지연 (계약기간 : '24년 8월 ~ '25년 2월, 단독응찰 2회 유찰)
- 소방헬기 2호기 엔진 임차	201-01	255,475	255,475	
특수재난대응체계 구축(환동해특수대응단)				
환동해특수대응단 운영(소방특별회계)				
환동해특수대응단 시설장비 보강	계	98,805	10,865	2024년 하반기 구조장비 보강 수의계약 건으로 계절상품 재고 부족 및 해외 수입품 입고 지연 (계약기간 : '24년 8월 ~ '24년 10월)
- 특수사고대응 구조장비 보강	405-01	98,805	10,865	