

## [별첨 8] 개별 투융자심사 사업 추진현황

| 사업명  | GTI국제무역·투자박람회 | 담당자 | 글로벌사업단 이강혁<br>(☎249-2179) |        |          |     |   |     |  |        |  |     |       |       |          |   |       |  |       |       |       |     |       |   |     |     |     |     |       |   |     |       |       |
|--|---------------|-----|---------------------------|--------|----------|-----|---|-----|--|--------|--|-----|-------|-------|----------|---|-------|--|-------|-------|-------|-----|-------|---|-----|-----|-----|-----|-------|---|-----|-------|-------|
| <p><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동북아 지역 간 실질적인 경제협력 모델사업으로 개최 · 육성하여 북방경제 진출을 위한 실행력 주도권 확보 및 동북아 신흥시장 개척기지 기반 마련</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2013~2015년(2013.6.9.~6.12 / 2014.10.23.~10.26./2015년 미정)</li> <li>○ 위 치 : 강릉시 실내종합체육관 일원</li> <li>○ 규 모 : 500개 기업, 바이어 3,100명 참가목표</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총사업비 : 5,560백만원 (단위 : 백만원)</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>'13연도</th> <th>'14연도</th> <th>'15연도 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>5,560</td> <td></td> <td>1,550</td> <td>2,010</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>2,700</td> <td>-</td> <td>900</td> <td>900</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>도 비</td> <td>2,860</td> <td>-</td> <td>650</td> <td>1,110</td> <td>1,100</td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/> 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 박람회 종합 추진계획 수립(1월) : 조직위원회 구성, 분야별 기본계획 수립</li> <li>○ 국내 참가기업 모집 확정(333개), 해외 유력바이어 모집 중(6.20현재 220명)</li> <li>○ GTI박람회 국내·외 홍보 : 방송 자막(스팟광고), 일간지, 중국 길림신문 등</li> <li>○ GTI박람회 종합 대행사 선정, 분야별 준비계획 수립 중</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 박람회 세부 운영계획 수립, GTI회원국 및 교류지역 참가 확정(8월)</li> <li>○ 국내·외 기업 및 바이어 등 참가자 확정(8월), 전시장 등 최종 점검(9월)</li> </ul> |               |     |                           |        |          | 구 분 | 계 | 집행액 |  | 향후 소요액 |  | 기투자 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 | 계 | 5,560 |  | 1,550 | 2,010 | 2,000 | 국 비 | 2,700 | - | 900 | 900 | 900 | 도 비 | 2,860 | - | 650 | 1,110 | 1,100 |
| 구 분  | 계             | 집행액 |                           | 향후 소요액 |          |     |   |     |  |        |  |     |       |       |          |   |       |  |       |       |       |     |       |   |     |     |     |     |       |   |     |       |       |
|  |               | 기투자 | '13연도                     | '14연도  | '15연도 이후 |     |   |     |  |        |  |     |       |       |          |   |       |  |       |       |       |     |       |   |     |     |     |     |       |   |     |       |       |
| 계  | 5,560         |     | 1,550                     | 2,010  | 2,000    |     |   |     |  |        |  |     |       |       |          |   |       |  |       |       |       |     |       |   |     |     |     |     |       |   |     |       |       |
| 국 비  | 2,700         | -   | 900                       | 900    | 900      |     |   |     |  |        |  |     |       |       |          |   |       |  |       |       |       |     |       |   |     |     |     |     |       |   |     |       |       |
| 도 비  | 2,860         | -   | 650                       | 1,110  | 1,100    |     |   |     |  |        |  |     |       |       |          |   |       |  |       |       |       |     |       |   |     |     |     |     |       |   |     |       |       |

|     |               |     |                             |
|-----|---------------|-----|-----------------------------|
| 사업명 | 강릉 육상보조경기장 신축 | 담당자 | 전국체전운영부 전종구<br>(☎ 640-5968) |
|-----|---------------|-----|-----------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 2015년 제96회 전국체육대회 개최에 따른 공인 육상보조경기장 없어 공인 육상경기규칙 제2조에 의거 주경기장으로부터 100미터 이내에 보조경기장 신설
- 현 스퀘시 경기장(민간시설)은 관람석이 없으며 시설기준에 의거 관람석을 확보하여야 하나, 부지 협소하여 관람석 설치가 불가하며, 시설이 노후되고 협소하여 육상보조경기장 주변 가장자리에 신설

□ 사업개요

- 기 간 : 2013년 8월 ~ 2015년 8월
- 위 치 : 육상보조경기장 - 강릉시 교동 산54-1번지일원  
스퀘시경기장 - 강릉시 노암동 113번지일원
- 규 모
  - 400m 4레인, 120m 직선주로 6개, 필드(천연잔디:105m×68m)
  - 웬스, 육상장비 창고, 화장실, 탈의실, 관람석 등 임시부대시설
  - 스퀘시장 : 연면적 1,500㎡(지상1층), 코트 6면, 관람석 등 부대시설
  - 토지보상 7필지, 분묘 등 지장물 보상 31개소 보상

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,350백만원 (단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|-----|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자 | '13연도 | '14연도  | '15연도 이후 |
| 계     | 12,350 | 0   | 1,230 | 8,208  | 2,912    |
| 국 비   | 3,300  |     | 0     | 2,392  | 908      |
| 도 비   | 2,310  |     | 0     | 1,675  | 635      |
| 시 군 비 | 6,740  |     | 1,230 | 4,141  | 1,369    |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 8%)

- 설계용역 : 2013. 8 ~ 2014. 9

□ 향후계획

- 공사추진 : 육상보조경기장('14. 10~'15. 5) / 스퀘시경기장('14. 10~'15. 8)

|     |                   |     |                           |
|-----|-------------------|-----|---------------------------|
| 사업명 | 인제 남면 생활체육공원 조성사업 | 담당자 | 체육진흥과 김영길<br>(☎ 249-2803) |
|-----|-------------------|-----|---------------------------|

**□ 사업목적 및 필요성**

- 군민의 삶의 질 향상과 건전한 여가 활동을 위하여 군민적 욕구에 부응하고자 대중적인 체육문화공간 확충
- 종합체육시설 확충으로 기초체육 기반 육성·조성

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2011년 1월 ~ 2014년 12월(4년)
- 위 치 : 인제군 남면 신남리 812-1번지 일원
- 규 모
  - 운동시설(축구장, 테니스장 4면, 족구장 2면, 다목적체육관, 체력단련시설 2개소), 편의시설 및 관리시설, 조경 및 휴식시설 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 15,200백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액   |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자   | '13연도 | '14연도  | '15연도 이후 |
| 계     | 15,200 | 8,900 | 3,900 | 2,400  | 0        |
| 국 비   | 8,800  | 8,100 | 700   |        |          |
| 도 비   | 0      |       |       |        |          |
| 시 군 비 | 6,400  | 800   | 3,200 | 2,400  |          |

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)**

- 체육관 확장 주민 건의에 따른 공청회 : 2012.10.16
- 다목적체육관 실시설계용역 준공 : 2013.12.30

**□ 향후계획**

- 준공예정 : 2015. 2월

|     |                  |     |                            |
|-----|------------------|-----|----------------------------|
| 사업명 | 대관령 제2풍력발전기 설치공사 | 담당자 | 에너지자원과 장재명<br>(☎ 249-3173) |
|-----|------------------|-----|----------------------------|

사업목적 및 필요성

- 신재생에너지 보급확산 및 2018 그린(탄소제로) 올림픽 실현
- 전력판매로 인한 세외수입 증가와 그린 강원도 이미지 제고

사업개요

- 기 간 : 2012. 1월 ~ 2013. 9월
- 위 치 : 평창군 대관령면 황계리 14-410
- 규 모 : 풍력발전기 2MW 1기

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,657백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계       | 집행액 |         | 향후 소요액 |          |
|-------|---------|-----|---------|--------|----------|
|       |         | 기투자 | '13연도   | '14연도  | '15연도 이후 |
| 계     | 5,657   | 70  | 5,587   |        |          |
| 국 비   | 2,828.5 | 35  | 2,793.5 |        |          |
| 시 도 비 | 2,828.5 | 35  | 2,793.5 |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 풍력발전기 설치 완료 및 상업운전 실시(2013. 4. 24)
- 통합모니터링실 및 조경공사 완료(2013. 9. 23)

향후계획

- 효율적인 운영으로 풍력발전 이용율 극대화

|     |            |     |                           |
|-----|------------|-----|---------------------------|
| 사업명 | 전통시장 셀럽마케팅 | 담당자 | 경제정책과 이상봉<br>(☎ 249-3212) |
|-----|------------|-----|---------------------------|

사업목적 및 필요성

- 유명인을 활용, 전통시장 홍보 및 대표상품 개발 등을 통해 매출증대와 함께 새로운 경쟁력 확보 및 전통시장의 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2012~2014년
- 위 치 : 도내 56개 시장 중 약자지결 전통시장 마케팅이 가능한 시장
- 규 모 : 18회 실시('12년 5회, '13년 10회, '14년 8월현재 3회)
  - 관객 3만여명 이상 참석, 유명인 120여명 출연 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,814백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액 |               | 향후 소요액        |          |
|-------|-------|-----|---------------|---------------|----------|
|       |       | 기투자 | '13연도         | '14연도         | '15연도 이후 |
| 계     | 1,814 | 370 | 824           | 620           |          |
| 시 도 비 | 1,176 | 370 | 506           | 300           |          |
| 기 타   | 638   |     | 318<br>(폐광기금) | 320<br>(폐광기금) |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2012년 5회 실시 : 강릉, 정선, 원주, 속초, 동해
- 2013년 10회 실시
  - 철원 동송시장, 고성 간성시장, 평창 올림픽시장, 화천 전통시장, 횡성 전통시장, 영월 서부시장, 삼척 도계전두시장, 정선 고한시장, 태백 황지자유시장, 양양시장
- 2014년 8월현재 3회 실시 : 강릉 중앙, 춘천 중앙, 정선 고한시장

향후계획

- 약자지결 전통시장 마케팅 실시 : 4회
  - 평창 봉평시장, 삼척 도계전두시장, 원주 자유시장, 영월 서부시장
- 요리경연대회, 대표상품 개발, 특판행사 등 시장별 특화전략 추진

|     |                  |     |                              |
|-----|------------------|-----|------------------------------|
| 사업명 | 원주기업도시 진입도로 개설공사 | 담당자 | 투자유치담당관실 박연수<br>(☎ 249-2956) |
|-----|------------------|-----|------------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 지식기반형 연구·생산단지조성을 목적으로 정부정책사업으로 추진중인 원주기업도시를 잇는 기반시설(도로) 확충으로 성공적인 기업도시 정착
- 원주 서북부 지역의 교통인프라 구축으로 지역발전 및 경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2015년
- 위 치 : 원주시 지정면 신평리~만종리
- 사업규모 : 도로확포장 L=3.39km(B=20m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 59,545백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계      | 집행액    |       | 향후 소요액 |          |
|-----|--------|--------|-------|--------|----------|
|     |        | 기투자    | '13연도 | '14연도  | '15연도 이후 |
| 계   | 59,545 | 26,635 | 9,117 | 13,648 | 10,145   |
| 도 비 | 59,545 | 26,635 | 9,117 | 13,648 | 10,145   |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 44%)

- 사업부지 보상 99% 완료
- 토공작업 및 만종2교 구조물 설치 등 공사진행 44%

□ 향후계획

- 용지 보상마무리 : '14.12월까지
- 2015년도 사업 마무리 계획으로 공사추진

|     |                |     |                             |
|-----|----------------|-----|-----------------------------|
| 사업명 | 통리~신리간 도로확포장공사 | 담당자 | 도로철도교통과 김영길<br>(☎ 249-3544) |
|-----|----------------|-----|-----------------------------|

사업목적 및 필요성

- 터널화·교량화를 통한 이동시간 단축으로 물류비용 절감
- 위험 및 선형불량구간 구조개선으로 편리하고 안전한 도로건설

사업개요

- 기 간 : 2001~2016년
- 위 치 : 태백시 황연동 통리 ~ 삼척시 도계읍 신리(지방도427호)
- 시 공 사 : 한일건설 외 3개사
- 사업규모 : 확포장 9.09km(터널 910m포함)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 110,475백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계       | 집행액    |       | 향후 소요액 |          |
|-----|---------|--------|-------|--------|----------|
|     |         | 기투자    | '13연도 | '14연도  | '15연도 이후 |
| 계   | 110,475 | 89,855 | 5,300 | 5,000  | 10,320   |
| 도 비 | 110,475 | 89,855 | 5,300 | 5,000  | 10,320   |

추진상황(추진단계 및 진도 : 89.0%)

- 총524필지 458,887㎡중 498필지 454,094㎡ 보상협의 완료
- 터널개통완료, 교량392m/6개소 완료

향후계획

- '14년 사업계획 연내 마무리 추진

|     |                |     |                             |
|-----|----------------|-----|-----------------------------|
| 사업명 | 강촌~창촌간 도로확포장공사 | 담당자 | 도로철도교통과 이영기<br>(☎ 249-2838) |
|-----|----------------|-----|-----------------------------|

사업목적 및 필요성

- 국도46호선과 서울~춘천고속도로의 연계로 접근도로 확충
- 선형불량구간 구조개선으로 강촌지역 관광산업과 국토균형발전에 기여

사업개요

- 기 간 : 2009~2015년
- 위 치 : 춘천시 남산면 강촌리 ~ 창촌리(지방도403호)
- 시 공 사 : (주)금호산업 외 1개사
- 사업규모 : 확포장 5.3km(교량 591m, 터널 134m 포함)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 81,617백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계      | 집행액    |       | 향후 소요액 |          |
|-----|--------|--------|-------|--------|----------|
|     |        | 기투자    | '13연도 | '14연도  | '15연도 이후 |
| 계   | 81,617 | 25,680 | 7,300 | 6,774  | 41,863   |
| 도 비 | 81,617 | 25,680 | 7,300 | 6,774  | 41,863   |

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 총291필지 216,578㎡중 154필지 108,242㎡ 보상협의 완료
- 교량 2개소/232m 완료, 토공 5.3km중 0.7km완료

향후계획

- '15년도까지 강촌우회도로 개통계획으로 추진



|     |                    |     |                             |
|-----|--------------------|-----|-----------------------------|
| 사업명 | 동서녹색평화 도로(두타연)개설공사 | 담당자 | 도로철도교통과 이영기<br>(☎ 249-2838) |
|-----|--------------------|-----|-----------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 굴곡부 선형개량 및 교량재가설로 접경지역과 주변관광지(두타연, 평화의 댐 등) 접근로 개설
- 위험 및 선형불량구간 구조개선으로 편리하고 안전한 도로건설

□ 사업개요

- 기 간 : 2013. 3. 25 ~ 2016. 3. 8
- 위 치 : 양구군 방산면 송현리 ~ 고방산리(지방도460호)
- 시 공 사 : 금광기업(주)외 2개사
- 사업규모 : 도로개설 L=1.4km(터널 382m, 교량 170m/2개소 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계      | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-----|--------|-----|-------|--------|----------|
|     |        | 기투자 | '13연도 | '14연도  | '15연도 이후 |
| 계   | 20,000 | 305 | 3,504 | 9,730  | 6,461    |
| 국 비 | 14,000 | 214 | 2,452 | 6,811  | 4,523    |
| 도 비 | 6,000  | 91  | 1,052 | 2,919  | 1,938    |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 실시설계 용역완료 : '11.11.26~'12.12.10
- 공사계약심사 및 일상감사 : '12.12.17
- 공사착수 : '13.3.25

□ 향후계획

- 비탈면 슬라이딩에 따른 사면 보강(일상감사 요청 예정), 터널 굴착
- 교량 170m/2개소(협동교 80m, 송현2교 90m) 시공완료

|     |            |     |                           |
|-----|------------|-----|---------------------------|
| 사업명 | 고성소방서 신축사업 | 담당자 | 소방행정과 정만수<br>(☎ 249-5123) |
|-----|------------|-----|---------------------------|

사업목적 및 필요성

- 대형관광 숙박건물과 전국 최다 해변 보유로 소방수요 증가
- 소방서 미설치 고성군민 상대적 소외감 해결 및 소방인프라강화

사업개요

- 기 간 : 2013. 11. ~ 2014. 12.(준공예정)
- 위 치 : 고성군 간성읍 신안리 170번지 외 7필지
- 규 모 : 철근콘크리트조 지상2층, 지하1층, 연면적 2,963㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자 | '13연도 | '14연도  | '15연도 이후 |
| 계     | 6,500 |     | 191   | 6,309  |          |
| 도 비   | 3,500 |     | 191   | 3,309  |          |
| 시 군 비 | 3,000 |     |       | 3,000  |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 1층 구조체 공사 중(보, 슬라브 철근배근, 레미콘 타설)
- '13. 11월 공사 발주 후 동절기 공사 중지('13.12.~'14.3.)

향후계획

- 신축부지 상호교환(도유지 ↔ 군유지) : '14. 11월 중
- 공사 준공 : '14. 12월 이후

사업변경 내역

- 총사업비 변경 : 당초 5,500백만원 → 변경 6,500백만원(증1,000백만원)  
- 연약지반, 군사보호 고도제한 등으로 건축면적 증가로 공사물량 증가

|     |            |     |                           |
|-----|------------|-----|---------------------------|
| 사업명 | 강릉소방서 신축사업 | 담당자 | 소방행정과 정만수<br>(☎ 249-5123) |
|-----|------------|-----|---------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 도내 가장 노후되고 협소한 소방서(1980년. 34년 경과)로 신축 필요성
- 2018 동계올림픽 대비 적정 소방인력, 장비 등 안전인프라 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2014. 6. ~ 2016. 5.(준공예정)
- 위 치 : 강릉시 홍제동 577번지 일원
- 규 모 : 철근콘크리트조 지상3층, 지하1층, 연면적 3,500㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,700백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자 | '13연도 | '14연도  | '15연도 이후 |
| 계     | 7,700 |     | 91    | 500    | 7,109    |
| 시 도 비 | 4,200 |     | 91    | 500    | 3,609    |
| 시군구비  | 3,500 |     |       |        | 3,500    |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '13. 2. 8. 사업부지 내 잔여지 매입 305㎡(91백만원)
- '14. 6. 27. 도시관리계획 변경결정(공공청사) 승인고시
- '14. 6. 30. 도시관리계획 변경결정에 따른 지형도면 고시

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계용역 발주 : '14. 8. ~'15. 2.
- 공사 착공 및 준공 : '15. 4. ~ '16. 5월 이후

|     |               |     |                           |
|-----|---------------|-----|---------------------------|
| 사업명 | 지방어항 오탁항 시설공사 | 담당자 | 수산정책과 최승정<br>(☎ 660-8338) |
|-----|---------------|-----|---------------------------|

사업목적 및 필요성

- 어선의 안전 정박과 어획물 양육 활동도모
- 수산물의 생산량의 98%가 어선어업에 의존하고 있어 어항역할 절대적

사업개요

- 기 간 : 2011년 ~ 2013년
- 위 치 : 강원도 고성군 죽왕면 오탁리
- 규 모 : 방과제40m, 방사제25m, 물양장89m, 준설 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,371백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계     | 집행액   |       | 향후 소요액 |          |
|-----|-------|-------|-------|--------|----------|
|     |       | 기투자   | '13연도 | '14연도  | '15연도 이후 |
| 계   | 5,371 | 3,414 | 1,957 | -      | -        |
| 국 비 | 4,297 | 2,731 | 1,566 | -      | -        |
| 도 비 | 1,074 | 683   | 391   | -      | -        |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 준공완료

향후계획

- '해당없음'

|     |               |     |                           |
|-----|---------------|-----|---------------------------|
| 사업명 | 지방어항 교암항 시설공사 | 담당자 | 수산정책과 최승정<br>(☎ 660-8338) |
|-----|---------------|-----|---------------------------|

사업목적 및 필요성

- 어선의 안전 정박과 어획물 양육 활동도모
- 수산물의 생산량의 98%가 어선어업에 의존하고 있어 어항역할 절대적

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2013년
- 위 치 : 강원도 고성군 토성면 죽왕리
- 규 모 : 방파제55m, 방사제40m, 물양장55m, 부대공 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,330백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계     | 집행액   |       | 향후 소요액 |          |
|-----|-------|-------|-------|--------|----------|
|     |       | 기투자   | '13연도 | '14연도  | '15연도 이후 |
| 계   | 4,330 | 1,960 | 2,370 | -      | -        |
| 국 비 | 3,464 | 1,568 | 1,896 | -      | -        |
| 도 비 | 866   | 392   | 474   | -      | -        |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 준공완료

향후계획

- '해당없음'