

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	드론 산업 클러스터 조성			관리번호	2-13
추진부서	전략산업과	담 당 자	이명진	전화번호	3332
협조부서	균형발전과				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년
- 사업량 : 강원형 드론산업 생태계 조성
- 총사업비 : 45,000백만 원(국비 10,500, 도비 8,250, 시군비 11,650, 기타 14,600)
- 주요내용
 - (기술개발 지원시설 구축) 미래항공기술센터 및 다목적 드론센터 구축

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	45,000	0	9,171	13,950	11,850	5,014	5,015	0
국 비	10,500	0	3,500	3,150	3,850	0	0	0
도 비	8,250	0	350	4,775	3,125	0	0	0
시군비	11,650	0	2,944	5,025	3,275	203	203	0
기 타	14,600	0	2,377	1,000	1,600	4,811	4,812	0

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 다목적 드론센터 구축 도 지방재정 투자(재)심사 요청 : '24. 3.

《2024년 2분기 현재》

- 다목적 드론센터 구축 토목공사 착공 : '24. 4.
- 드론 산업 활성화 세미나 개최 : '24. 6. 10~11., 강릉 세인트존스 경포

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
미래항공기술센터 구축	<2023> 건축 공사 착공	완료	착공식 개최('23.11.)
	<2024> 준공 완료	추진중	사업기간 연장에 따른 '25년 준공 예정
다목적 드론센터 구축	<2023> 실시설계 착수	완료	실시설계 용역('23.9.~)
	<2023> 건축 공사 착공	추진중	착공 예정(하반기)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
15	1	-	5	9	-

□ 향후계획

- 다목적 드론센터 구축 착공식 개최 : '24. 하반기

— <기대효과> —

- 드론 항공 분야 핵심 부품 개발 및 시험 지원 가능 기반시설 조성
- 드론의 다양한 기체의 실내외 시험·실증이 가능한 실증 테스트베드 조성