

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	강원도형 국가정원 조성			관리번호	2-22
추진부서	산림정책과	담 당 자	김도준	전화번호	3127
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023~2030(8년간)
- 사업량 : 4개소(춘천, 강릉, 영월, 정선)
- 총사업비 : 321,100백만 원(국비 142,050, 도비 22,210, 시군비 156,840)
- 주요내용 : 강원도 지역 특색을 반영한 국가정원 조성(1개소 이상)
 - 국가(산림청) 직접 조성 : 정선
 - 지방정원 조성(강원도) ⇨ 국가정원 지정(산림청) : 춘천, 강릉, 영월

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	321,100	0	600	10,700	7,040	20,520	68,090	214,150
국 비	142,050		600	5,850	6,040	4,760	61,750	63,050
도 비	22,210				650	10,245	4,125	7,190
시군비	156,840			4,850	350	5,515	2,215	143,910
기 타	0							

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- '23년 가리왕산 효과적 활용방안 연구용역 추진(산림청) : '23.7.~'24.7.
- '24년 지방정원 조성 사업 예산확보(춘천시) : '23.11.
- 제19회 민생토론회 '가리왕산 산림형 정원 조성' 건의 및 근거 마련 : '24.3
- '24년 지방정원 조성 사업 사전절차 이행(춘천시) : '24.1.~3.

《2024년 2분기 현재》

- (춘천) 정원소재실용화센터 건립 행정용역(도시관리계획 변경) 추진 : '24. 5.~10.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
국가정원 조성	<2023> 국가정원 조성 관련용역 확보 및 추진	추진중	가리왕산 효과적 활용방안 연구용역(산림청) : '23.7~'24.7.
지방정원 조성 → 국가정원 지정	<2024> 지방정원 조성 사업추진 (춘천시)	추진중	'24년 지방이양사업 예산반영 : '23.11.(1,000백만 원)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
28	3	-	-	22	3

□ 향후계획

국가 직접조성	지방정원 조성 → 국가정원 지정
'23년 가리왕산 효과적 활용방안 연구용역 관련 산림청 협의 추진 : '24.7.	'24년 지방정원 조성사업 조성계획 수립 → 기본·실시설계(춘천) 및 조성계획 승인(道)

□ 문제점 및 대책

[국가 직접 조성]

○ 문제점

- 정선 가리왕산 생태복원 등 사회적 합의안*('21.6.) 미이행에 따른 국가 정원 조성 당위성 확보 필요

* 슬로프 산림생태복원, 곤돌라 3년('22~'24) 운영 후 존치 여부 결정

○ 대책

- 「'23년 가리왕산 효과적 활용방안 연구용역」(산림청, '23.7.~'24.7.)에 지역 의견이 반영될 수 있도록 산림청과 지속 협의

<기대효과>

- 국가정원 조성을 통한 정원산업 확대로 지역경제 활성화 견인
- 전국 제1의 정원산업·문화 인프라 구축 및 랜드마크 조성