

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	반려동물 테마파크 스마트빌리지 조성			관리번호	2-32
추진부서	동물방역과	담 당 자	조승열	전화번호	2670
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업량 : 1개소(강릉)
- 총사업비 : 20,000백만 원(국비 235, 도비 11,565, 시군비 5,700)
- 주요내용 : 반려동물 관련 교육·문화시설, 여가·힐링시설 등 조성

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	20,000	470	0	1,000	7,995	5,535	5,000	0
국 비	235	235	0	0	0	0	0	0
도 비	11,565	235	0	1,000	6,795	1,835	1,700	0
시군비	5,700	0	0	0	1,200	2,400	2,100	0
기 타	2,500	0	0	0	0	1,300	1,200	0

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 주요추진성과
 - 반려동물 지원센터 건립공사 착공 추진
- 추진경과
 - 반려동물지원센터 시공사 계약 체결 (3. 4.)
 - 반려동물지원센터 착공신고 및 공사 추진 (3. 4.)
 - 반려동물지원센터 설계의도 구현 용역 계약 체결 (3. 18.)

《2024년 2분기 현재》

- 투자액 : 4,600백만 원(공사비 및 강원개발공사대행수수료 등)
- 주요 추진실적 등
 - 반려동물지원센터 공사 추진(부지 조성, 가설공사, 터파기 및 토목공사 등)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
반려동물지원센터 건립	<2023> 설계 및 공사 준비	완료	설계완료 및 공사 입찰·시공사 선정
	<2024> 공사 및 준공	추진중(정상)	공사 추진 중

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
2	-	-	2	-	-

□ 향후계획

- 반려동물지원센터 건립 추진
 - 공사 추진 및 준공 : ~'24.12월
 - 센터 시범 운영 및 개관 : '25년~

<기대효과>

- 반려동물 교육·문화시설 조성을 통해 건정하고 성숙한 반려동물 문화 확산