

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	원주~춘천~철원 철도 건설			관리번호	4-91
추진부서	철도과	담 당 자	박근성	전화번호	3777
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업구간 : 원주~춘천~철원
- 사업량 : 127.7km(단선전철)
- 총사업비 : 3조 3,475억 원(국비)
- 주요내용
 - 교통 취약지역 해소와 광역경제권 간 연계 강화를 위한 철도망 구축

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	3,347,500	0	0	0	0	0	0	3,347,500
국 비	3,347,500							3,347,500

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 제4차 국가철도망구축계획('21~'30) 반영(추가검토사업) : '21. 7.
 - 원주~춘천(단선철도) 50.7km
- 제20대 대통령직인수위 지역공약 반영 : '22. 5.
- 국가균형발전위원회 위원장 강원도 방문(원주~철원 철도 추진 건의) : '22. 12. 21.
- 국토교통부-강원도 지역협의회(5차국가철도망 반영 건의) : '23. 1. 26.
- 강원지역 지역공약 지원 간담회 개최(국가균형발전위원회) : '23. 2. 8.
- 강원도, 철원군(부군수) 방문 협의(향후 추진 계획 등) : '23. 3. 8.
- 강원 철도 SOC사업 중장기 용역 계약 체결 : '23. 5. 3
- 지사님, 언론(뉴시스) 인터뷰(원주~춘천, 한반도 중앙종단 물류축 형성) : '23. 7. 1.
- 강원 철도 SOC사업 중장기 용역 착수 : '23. 8. 1.

- 도지사-국토교통부장관 면담, 5차국가철도망 반영 건의 : '23. 9. 18.
 ※ 국토부 제5차 국가철도망 구축계획 수립용역 일정('23.8월초 착수)에 맞춰 추진.
- 시·군(춘천, 원주, 홍천, 횡성, 철원) 노선협의 및 의견 수렴 : '23. 10. 27.~ 11. 3.
- 제5차 국가철도망 시·군 신규사업 조사 : '23. 11. 15.~ 12. 15.
- 제5차 국가철도망 구축계획 신규사업 반영 건의(도→국토부) : '24. 2. 29.

《2024년 2분기》

- 건설교통국장, 국토부 방문 제5차 국가철도망 반영 건의 : '24. 4. 3.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
원주~춘천~철원 철도 건설	<2023> - 강원도 철도 SOC사업 중장기계획 수립용역 추진	- 추진중	- 철도 SOC사업 중장기계획 수립용역 착수(8.1.) - 시·군 신규사업 수요조사 (11.15.~12.15.)
	<2024> - 강원도 철도 SOC사업 중장기계획 수립용역 추진 - 제5차 국가철도망 구축 계획 반영('25년)	- 추진중 - 추진중	- 제5차 국가철도망 신규사업 반영 건의(2.29.)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
11회	-	-	-	11회	-

□ 향후계획

- 중앙부처·국회 등 관련기관 공조 및 논리 개발을 통해 제5차 국가철도망
 구축계획('26~'35) 반영 추진

<기대효과>

- 원주~춘천 광역경제권 간 연계 강화 및 교통인프라 확충을 통한 신산업
 유치 등 경제 활성화 기여
- 충청·영남·호남지역 접근성 개선으로 생활인구 증가 및 관광산업 등
 활성화에 기여