

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	홍천 산림집적단지 조성			관리번호	5-111
추진부서	산림정책과	담 당 자	박소영	전화번호	3111
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료	추진상황	추진중(일부)		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2027년
- 사업량 : 1식
- 총사업비 : 53,200백만 원(국비 6,500, 도비 5,702, 시군비 3,598, 기타 37,400)
- 주요내용 : 목재산업(수집·유통·가공)과 체험관광이 결합한 목재 클러스터 조성을 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출
 - 체험 관광 : 목재문화체험장, 숲속의 어린이공원 등 목재관광 자원화
 - 자원 수집 : 미이용 산림자원화센터 조성 및 임업기계 장비 확충
 - 가공·활용(민자) : 목재유통센터 유치 및 연계사업 추진

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	53,200	0	750	1,000	1,633	4,000	22,817	23,000
국 비	6,500					1,500	2,500	2,500
도 비	5,702		645	860	1,404	1,085	1,138	570
시군비	3,598		105	140	229	665	1,129	1,330
기 타	37,400					750	18,050	18,600

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 산림의 6차 산업화 현장 모델 개발 계획수립 용역 완료(홍천군) : '23.1.
- 목재문화체험장 설계용역 및 인·허가 절차 추진 : '21.~'23.
- 산림집적단지 추진을 위한 실무협약 : '23.2.15.
 - 도·홍천군·홍천군산림조합/산림소득팀장 외 6명/추진계획 및 현황 등 협의
- 목재유통센터 유치 실무협약 : '23.3.22.
 - 산림조합중앙회(서울)/산림소득팀장 외 5명/목재유통센터 이전 동향 파악 등
- 미이용 산림자원센터 조성 타당성 평가용역(홍천군산림조합) : '23.4~6.
- 목재문화체험장 기본 및 실시설계 용역 완료(홍천군) : '23.6.

- 목재문화체험장 인·허가 및 행정절차 이행 : '23.7~9.
- 미이용 산림자원센터 조성 타당성 평가용역(홍천군산림조합) : '23.4~6.
- 목재문화체험장 기본 및 실시설계 용역 완료(홍천군) : '23.6.
- '24년 미이용 산림자원화센터 공모사업 신청 : '23.11.
※ 공모 결과 : 미선정
- 목재문화체험장 조성공사 추진상황 점검 : '24.3.

《2024년 2분기 현재》

- 주요 추진실적 등
 - 미이용 산림자원화센터 추진을 위한 실무협의(도·군·조합) 추진 : '24.6.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
목재문화체험장	<2023> 조성공사 추진	추진중	조성공사(토목) 착수
미이용 산림자원화센터	<2023> 사업공모 신청 <2024> 준공 및 운영	추진중	<2023> 미선정 <2024> '25년 사업 공모 재신청

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
-	-	-	-	-	-

□ 향후계획

- 목재문화체험장 조성공사 추진 : '23.10.~'26.12.
- 미이용 산림자원화센터 조성사업 공모 신청 : '24.10.
- 목재유통센터 및 연계사업 유치 : 계속

<기대효과>

- 목재클러스터 조성을 통한 지역경제 활성화 기여 및 일자리 창출
- 수집-유통-가공(활용)+체험(관광)의 3+1 클러스터 조성으로 부가가치 창출