

## 도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	웰니스 향노화산업 특화단지 조성(태백)			관리번호	5-120
추진부서	자원산업과	담 당 자	박대용	전화번호	7418
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019~2025년(7년)
- 사업량 : 웰니스 향노화산업 특화단지 조성
- 총사업비 : 869.44억 원(도비 162.5 시비 487.5 민간 219.44)
- 주요내용
  - 복합헬스케어센터, 하늘길, 치유숲, 테라피팜, 힐링빌리지 조성 등

### □ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	86,944	10,658	12,633	17,602	30,773	15,278	-	-
도 비	16,250	4,400	5,925	2,960	2,965	-	-	-
시군비	48,750	5,100	5,925	7,960	17,107	12,658	-	-
기 타	21,944	1,158	783	6,682	10,701	2,620	-	-

### □ 추진실적(성과)

#### 《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 강원도 발전촉진형·거점육성형 지역개발계획 고시 : '18.1월
- 웰니스 향노화산업 특화단지 조성 업무대행 협약(강원도개발공사) : '19.9월
- 폐광지역개발기금 중장기계획수립 반영 : '19.12월
- 시니어 헬스케어센터 건립 강원랜드 이사회 의결(219억 원) : '20.3월
- 웰니스 향노화산업 특화단지 조성 실무협의회 구성 계획 수립 : '20.9월
- 지역개발실행계획수립, 기본 및 실시설계용역 일괄 착수 : '20.9월
- 웰니스 향노화산업 특화단지 조성 자문회의 개최 : '20.10월

- 웰니스 향노화산업 특화단지 조성 주민설명회(1,2,3회) : '20.11월
- 사업기본계획 수립, 기본 및 실시설계 용역 착수보고회 : '21.3월
- 지역개발사업구역 및 시행자 지정 신청 : '21.7월
- 토지·물건조사 및 주민협의 등 행정절차 진행 : '21.11~12월
- 사업대상지 감정평가 등 보상 추진 : '22.4월~
- 웰니스 향노화산업 특화단지 환경영향평가(초안) 주민설명회 : '22.12월
- 환경영향평가(초안) 주민의견 수립 제출 : '23.1월
- 에너지사용계획 협의 완료 : '23.2월
- 손실보상금 협의 요청(단지 3회, 진입도로 2회) : '23.2월
- 환경영향평가(초안) 검토의견 회신 및 경관심의도서 신청 : '23.2월
- 2023년 제2차 강원도 경관위원회 개최결과(조건부가결) : '23.3월
- 공유재산관리계획 변경(안) 의결 : '23.3월
- 환경영향평가(본안) 및 재해영향평가서 제출 : '23.4월
- 신기술 특허공법 선정 공고 및 제안서 접수 : '23.5월
- 신기술 특허공법 선정 심의(강개공) : '23.6월
- 재해영향평가 심의(도, 조건부가결) : '23.6월
- 폐광지역 환경영향평가(본안) 심의 완료 : '23.7월
- 중앙토지수용위원회 사업인정(의제) 신청 : '23.8월
- 설계VE(안정성) Work shop 개최 : '23.8월
- 중앙토지수용위원회 사업인정(의제) 완료 : '23.9월
- 지역개발사업 구역지정 및 실시계획 승인 고시 : '23.10월
- 실시설계 완료 및 공사 발주(조달청) : '23.12월
- 강원랜드 원형지 공급계약 체결 : '24.1월

#### 《2024년 2분기 현재》

- 24년 투자액 : 30,773백만 원(도비 2,965, 시군 17,107, 기타 10,701)
- 주요 추진실적
  - 통합 건설사업관리 착수 : '24. 4월
  - 가설사무실 부지 정지 및 축조 준비 : '24. 5월
  - 웰니스 향노화산업 특화단지 조성 본공사 착수 : '24. 6월

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
태백 웰니스 향노화 산업 특화단지 조성	<2023> 손실보상, 특화단지 조성 공사 발주	완료	지역개발사업구역 조성 공사 착공
	<2024> 특화단지 조성 공사 추진	추진중	지역개발사업구역 조성 공사 추진

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
15회	5	-	4	6	-

□ 향후계획

- 웰니스 향노화산업 특화단지 조성 공사 추진 : ~ '25.12월

<기대효과>

- 힐링, 레저, 관광, 생산 및 RND 등 향노화산업 종합 시설 구현
- 태백시의 천연 자원과 지리적 이점 활용한 경제 성장 기반 조성