

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	트레킹 천국 가칭 「강원 둘레길」 조성			관리번호	2-34-1
추진부서	관광개발과	담 당 자	이일청	전화번호	7473
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2027년
- 사업량 : 도내 전역 ※ 신규길 조성 : 7개 시군 대상
- 총사업비 : 12,000백만 원(도비 7,637, 시군비 4,363)
- 주요내용 : 도내 우물정(井)자형 둘레길 조성
 - (기조성) 걷는길
 - 해파랑길(동측) 조성(문체부) : '16년 개통 / 고성 ~ 삼척 303.4km
 - DMZ 평화의 길(북측) 조성(행안부) : '24년 개통 / 철원 ~ 고성 306km
 - 운탄고도(남측) 조성(도) : '22년 개통 / 영월 ~ 삼척 173km
 - (신설) 걷는길(서측) : 철원~춘천~원주 구간 165.4km / 원주~영월 구간 76km

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	12,000	0	250	2,100	6,000	1,030	2,620	0
도 비	7,637	-	-	1,365	3,900	669	1,703	
시군비	4,363	-	250	735	2,100	361	917	

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 3분기 기준 누계》

- 강원둘레길 조성 관련 길 전문가 자문 : '23. 1월
 - 강원둘레길 조성(안) 제안 및 추진방향 논의 등
- 타시도 둘레길 사례 벤치마킹 추진 : '23. 6~7월
- 기조성된 걷는길 현황 파악 및 현행화 : '24. 2월~

《2024년 4분기 현재》

- 걷는 길 활성화 사업(신규) 예산편성 : '24. 12월

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
강원둘레길 조성	<2023> 추진계획 수립 <2024> 둘레길 현행화	추진중	·도 내 걷는길 현황 조사 ·걷는길 데이터 수집·구축

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
1	-	-	1	-	-

○ 주요 추진실적

- 길 조성 민간전문가 자문 : '23. 1. 31., 서울, 3명(도 1, 전문가 2)

□ 향후계획

- 도내 기조성된 걷는길을 활용한 「강원둘레길」 데이터 구축·관리
 - 기존 및 신규 걷는길 지속 파악 및 현행화
- 강원둘레길 활성화 추진 계획(가칭) 수립

<기대효과>

- 강원둘레길 활성화를 통해 기조성된 걷기 길 이용자 및 관광객 유입