

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	도·시군 노인회관 시설정비 및 운영 활성화			관리번호	3-65
추진부서	노인복지과	담 당 자	김순하	전화번호	2519
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023~2026년
- 사업량 : 도 노인회관 신축 1식 및 노인복지 공모사업 1식
- 총사업비 : 8,721백만 원(도비)
- 주요내용
 - 대한노인회 도연합회 노인회관 신축 및 노인복지 공모사업 추진

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	8,721	0	0	290	652	2,291	4,988	500
도 비	8,721	0	0	290	652	2,291	4,988	500

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 3분기 기준 누계》

- 도 노인회관 신축 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 : '23. 3. ~ '23. 8.
- 도 노인회관 신축 추진계획 수립 : '23. 11.
- 중기지방재정계획(2024~2028년) 반영 : '23. 11.
- 도 공유재산심의회 및 지방재정 투자심사 심의 : '24. 1.
- 공유재산 관리계획(도의회) 심의·의결 : '24. 4.
- 도 노인회관 신축 추진 관계부서 및 관련 기관 자문회의 개최 : '24. 4.
- 도 노인회관 신축 주민설명회 개최 : '24. 5.
- 도 노인회관 신축 공공건축기획 용역 계획 수립 및 계약체결 : '24. 8.
- 공공건축기획 관련 도-노인회-용역사 간담회 개최 : '24. 9.
- 노인복지증진 공모사업 지원 : 39개 사업, 291백만 원

《2024년 4분기 현재》

- 도 노인회관 신축 공공건축 사업 사전검토 신청(국가공공기관지원센터) : '24. 11.
- 도 노인회관 신축 문화재 조사 검토(춘천시) : '24. 12.
- 도 노인회관 신축 공공건축기획 용역 완료 : '24. 12.
- 노인복지증진 공모사업 정산 중

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
노인회관 신축 및 노인회 운영 활성화	<2023> - 도 노인회관 신축 타당성 및 기본계획 수립 용역 추진 - 노인복지증진 공모사업 추진	완료	- 타당성 조사 및 기본계획 수립 - 도 노인회관 신축 추진 계획 수립 - 노인복지증진 공모사업 지원
	<2024> - 타당성 용역 결과에 따라 신축 계획 수립 및 사전절차 이행 - 노인복지증진 공모사업 추진	완료	- 신축부지 지적측량조사 - 주민설명회 및 자문회의 - 공공건축기획 용역 완료 - 공공건축 사전검토 - 문화재 조사 검토 - 노인복지증진 공모사업 지원

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
횟수 기재	2	-	-	-	-

□ 향후계획

- 도 노인회관 건축기획 용역 결과보고 및 사전검토, 기본·실시설계 추진
- 노인복지증진 공모사업 추진 및 사업별 실적 보고·정산(연중)

<기대효과>

- 노후한 노인회관 신축으로 이용 어르신들의 안전하고 쾌적한 노인 여가복지 인프라 확충
- 노인복지증진 공모사업을 통한 사회활동 지원으로 참여 기회 제공