

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	도 전역 무료 WIFI 구축			관리번호	3-74
추진부서	정보화정책과	담 당 자	홍건호	전화번호	3011
협조부서	시군 정보통신 부서				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : '22년 ~ '26년
- 사업량 : 1,452개소(도내 다중시설, 경로당, 관광지 등)
- 총사업비 : 6,633백만 원(국비 4,037, 도비 200, 시군비 465, 기타 1,931)
- 주요내용 : 공공장소에 도민이 무료로 이용할 수 있는 공공와이파이 구축
- 유선 광단국 장치, 무선 AP, 전원시설 설치 등

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	27,789	21,156	4,452	1,761	20	400	0	0
국 비	18,847	14,810	3,116	907	14	0		
도 비	200				0	200		
시군비	465			465	0	0		
기 타	8,277	6,346	1,336	389	6	200		

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 2분기 기준 누계》

- '22~'23년 누적 공공와이파이 인프라 1,423개소 구축 ※ 공약대비 98%
 - '22년 공공와이파이 인프라 구축(742개소) : '22. 9월 ~ '23. 2월
 - '23년 공공와이파이 인프라 구축(681개소) : '23. 9월 ~ '23. 12월

《2024년 3분기 현재》

- '24년 공공와이파이 5개소 구축으로 '22~'24년 목표수량(952개소) 대비 '22년~'24년 구축수량(1,428개소)이 150%로 '24년 목표달성

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
공공와이파이 구축	<2023> 250개소	완료	681개소 구축
공공와이파이 구축	<2024> 250개소	완료	'22년부터 누적 1,428개소 구축 (누적 목표 952개소)

□ 향후계획

- '25년 공공와이파이 구축 예산 수립(추경) : '25. 1월
 - 시군 수요(100개소) 반영, 도 200백만 원 통신사 200백만 원 매칭 사업 추진
- '25년 공공와이파이 구축(100개소) 공약사업 완료 : '25. 1 ~ 11월

<기대효과>

- 도민에게 무료 와이파이를 통해 보편적 정보 접근 확대
- 도민의 정보통신 이용료 절감
- 강원특별자치도의 디지털 전환 선도 기반 제공