

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	삼척~영월 고속도로 양방향 동시 착공			관리번호	4-76
추진부서	도로과	담 당 자	김재광	전화번호	3427
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2025~2036년
- 사업량 : 고속도로 건설 L=70.3km
- 총사업비 : 5,203,100백만 원(국비)
- 주요내용
 - 서해안·수도권남부·동해안 연결 최단 교통망 구축으로 지역균형발전 도모

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	5,203,100	0	0	0	0	3,000	12,000	5,188,100
국 비	5,203,100	0	0	0	0	3,000	12,000	5,188,100

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 3분기 현재》

- 제2차 고속도로 건설계획 중점사업 반영 : '22.1.
- 영월~삼척 고속도로 예타 대상 선정(기재부) : '23.5.
- 영월~삼척 고속도로 예타 평가 기초 자료 수집·제공(개발계획 등)
- 예타 통과 기원 도민 국토종주 대순례 추진 : '24.8.26~30.

《2024년 4분기》

- 기재부 재정사업 분과위원회 개최 : '24.12.09.

《현재까지 목표달성》

- 예비타당성 조사 추진 마무리(기재부, '23.6. ~ '24.12.)

주요사업	목표치(2024)	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
영월~삼척 고속도로 건설	예비타당성조사 통과	추진중	예비타당성 조사 추진중

□ 향후계획

- 예비타당성조사 통과(기재부) 후 '25년 타당성 평가(국토부) 실시 추진

<기대효과>

- 낙후된 강원남부권(폐광지역)의 고속도로망 확충으로 지방소멸 최소화 및 지역경제 활성화를 통한 국토균형발전 도모
- 동해안과 서해안을 연결하는 수소산업 동서 신사업축 확보 등