

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	속초~고성 고속도로 건설			관리번호	4-77
추진부서	도로과	담 당 자	김재광	전화번호	3427
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2025~2036년
- 사업량 : 고속도로 건설 L=43.5km
- 총사업비 : 2,071,100백만 원(국비)
- 주요내용
 - 접경지역 단절구간 연결을 통한 지역 균형발전 및 통일시대 대비 교통망 구축

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	2,071,100	0	0	0	0	1,000	1,500	2,068,600
국 비	2,071,100	0	0	0	0	1,000	1,500	2,068,600

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 3분기 현재》

- 제2차 고속도로 건설계획 일반사업 반영 : '22.1.
- 사전타당성 조사 용역 발주 (국토부 / '23.6.)
- 사전타당성 조사 용역 추진 : '23.6. ~

《2024년 4분기》

- 사전타당성 조사 용역 완료 : '24.12.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치(2024)	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
속초~고성 고속도로 건설	사전타당성 조사 완료	완료	사전타당성 조사 완료

□ 향후계획

- '25년 예비타당성 조사 대상 신청 및 선정 목표 추진

<기대효과>

- 동해고속도로의 연장사업으로 양양국제공항, 속초항의 국제 크루즈 기반 시설 연계로 강원북부지역의 관광산업 육성 기여
- 서울~양양고속도로와 동해고속도로의 연계를 통해 낙후된 접경지역 (고성) 경제 활성화