

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	서면대교 건설사업			관리번호	4-83
추진부서	도로과	담 당 자	전재현	전화번호	2834
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023~2028년
- 사업량 : 서면대교 L=1.25km
- 총사업비 : 128,200백만 원(* 타당성재조사 결과)
- 주요내용
 - 국지도70호선의 단절된 구간 연결로 국지도70호선의 간선기능 제고 및 지역주민의 생활환경 개선을 통한 지역경제의 균형발전 도모
 - 수도권에서 유입되는 관광객들의 이용 수요와 교통량 증가로 시내 구간 교통혼잡 가중, 춘천시 중심 시·군과의 생활권 강화를 위한 순환형 도로 네트워크 확립

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	128,200	0	0	0	4,600	13,400	30,000	80,200
국 비	64,100	0	0	0	2,300	6,700	15,000	40,100
도 비	32,050	0	0	0	1,150	3,350	7,500	20,050
시군비	32,050	0	0	0	1,150	3,350	7,500	20,050

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 3분기 기준 누계》

- 주요추진성과
 - 국지도 노선승격 : '21. 05.
 - 행정안전부 주한미군 지원사업 발전종합계획 반영 : '23. 08.
 - 기재부 타당성재조사 통과 : '24. 06.

○ 추진경과

- 대형공사입찰방법(설계시공 일괄입찰, 지방건설기술심의위원회) 결정 : '24. 06.
- 행정안전부 중앙투자심사 완료 : '24. 07.

《2024년 4분기 현재》

○ 주요 추진실적 등

- 조달청 심의대행(맞춤형서비스) 약정체결 : '24. 10.
- 조달청 입찰안내서 사전공개 설명회 개최 : '24. 10.
- 조달청 입찰안내서 심의 : '24. 12.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
서면대교 건설	<2023> 타당성재조사 및 중앙투자심사	완료	•타당성재조사 통과 •중앙투자심사 완료
	<2024> 기본 및 실시설계 추진	추진중	•입찰방법심의(일괄입찰) •조달청 심의대행 약정체결

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
횟수 기재				15회	

□ 향후계획

- 사업자 선정 및 착공 : '25. 8.
- 서면대교 개통 : '29. 12.

<기대효과>

- 국지도70호선의 단절된 구간 연결로 국지도70호선의 간선기능 제고 및 지역주민의 생활환경 개선을 통한 지역경제의 균형발전 도모
- 레고랜드 운영 후 수도권에서 유입되는 관광객들의 이용수요와 교통량 증가로 시내 구간 교통혼잡 가중, 춘천시 중심 시·군과의 생활권 강화를 위한 순환형 도로 네트워크 확립