

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	강원랜드 사계절 복합레저리조트 개편			관리번호	5-118
추진부서	폐광지역지원과	담당자	박소현	전화번호	7382
협조부서	자치법령과				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 강원랜드 사계절 복합레저리조트 개편 및 활성화를 위한 인프라 조성으로 국내·외 글로벌 복합리조트와의 경쟁력 강화
 - 열악한 게임환경·서비스 시설개선, 관광시설 인프라조성(관광객 이동 수단 설치 등), 콘텐츠 개발 등 관광객 유인책 마련 등
 - 강원랜드를 가족단위 사계절 복합레저관광 지구로 재편 및 활성화 추진

□ 재원투자 실적 및 계획

- 공약사항 '강원랜드 사계절 복합레저리조트 개편' 달성을 위한 마스터 플랜 수립 용역 및 인프라 조성 사업비 등은 강원랜드 자체 재원을 통해 직접 추진하는 사항으로 해당 없음

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 3분기 기준 누계》

- 강원랜드 복합리조트 경쟁력 강화 특별위원회 발족식 및 제1차 전체회의 : 1월
- 강원특별법 3차 개정 관련 문체부 담당자 면담 및 규제개선 건의 : 1월
- 강원특별법 3차 개정 입법과제 부처 협의 전략회의 : 2월
- 강원특별법 3차 개정안 반영 위한 실무협의(시행산업통합감독위원회, 문화체육관광부) : 2월
- 강원특별법 3차 개정안 반영 위한 2차 실무협의(문화체육관광부) : 3월
- 강원랜드 복합리조트 투자계획(K-HIT) 발표 : 4월
- 강원랜드(K-HIT)프로젝트 콘셉트 내용 보완 및 프로세스 연구 : 6월
- 강원랜드 복합리조트(K-HIT) 마스터 플랜 용역 입찰 공고 : 8월
- 강원랜드 복합리조트(K-HIT) 마스터 플랜 용역 입찰 참가업체 평가 : 9월
- 강원랜드 카지노업 변경 허가(문화체육관광부) : 9월

《2024년 4분기 현재》

- 강원랜드 복합리조트(K-HIT) 마스터 플랜 용역 제안서 평가 : 11월
- 강원랜드 복합리조트(K-HIT) 마스터 플랜 용역 기술협상 실시 : 11월~

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
강원랜드 사계절 복합레저리조트 개편	<2023> 복합리조트 기본안 구상, 관련부처 협의 및 공감대 형성	완료	- 강원랜드 복합리조트(IR) 경쟁력 강화방안 추진 지원 - 규제완화 특례(안) 마련 관련 부처 협의 등
	<2024> 복합리조트 개발 마스터플랜 수립	추진중	- 강원랜드(K-HIT)프로젝트 콘셉트 내용 보완 및 프로세스 연구('24.6월) - 마스터플랜 용역입찰 공고('24. 8월) - 마스터플랜 용역 입찰 참가업체 평가('24. 9월) - 마스터플랜 용역 기술협상 실시 ('24. 11월~)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
17	2			15	

□ 향후계획

- 강원특별법 제4차 개정안에 카지노 규제개선 특례반영 병행 추진
- 강원랜드 복합리조트 개편을 위한 마스터플랜 수립 추진 지원

— <기대효과> —

- 강원랜드 공공부분 대표 IR로서 국가 관광산업 글로벌 복합리조트 도약