

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	목조문화유산 화재 자동 감지 · 진화시스템 구축			관리번호	3-73
추진부서	문화유산과	담 당 자	고석현	전화번호	3313
협조부서	시군 문화유산부서				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023~2026년
- 사 업 량 : 도지정 목조문화유산 63개소
- 총사업비 : 4,463백만 원(도비 1,785, 시군비 2,678)
- 주요내용
 - 재난방지시스템 구축(소방 및 정보설비, CCTV 등) 및 유지관리

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	4,463	0	0	1,000	696	619	2,148	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	1,785	0	0	400	278	248	859	0
시군비	2,678	0	0	600	418	371	1,289	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 주요추진성과
 - 사업계획 수립('22.9월), 총 63개소 중 '23년 13개소 완료, '24년 11개소 추진(준공 8, 설계 3)
 - 추진경과
 - 도지정 목조문화유산 화재 자동 감지·진화시스템 구축 추진계획 수립 : '22. 9월
 - '23년 화재 자동 감지·진화시스템 구축추진(10개 시군, 13개소) : '23. 3~12월
 - '24년 사업계획 수립 및 예산확보(6개 시군, 11개소) : '23. 12월
 - '25년 사업계획 수립 및 예산확보(3개 시군, 5개소) : '24. 12월
- ※ 총 63개소 중 21개소 완료, 8개소(이월 3) 추진 중, '26년 34개소 구축 추진 예정

《2025년 3월 현재》

- 투자액 : 619백만 원(도 248, 시군 371)
- 주요 추진실적 등
 - '25년 시스템 구축(5개소) 및 유지관리(11개소) 보조금 교부 완료
 - '25년 1회 추경예산 시스템 구축(4개소) 추가 신청

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
재난방지시스템 구축 (소방,경보,CCTV 등)	<2023> 구축 13개소	완료	- 사업대상 선정 및 구축 추진 - 준공 : 10개 시군 13개소
재난방지시스템 구축 (소방,경보,CCTV 등)	<2024> 구축 11개소	추진중	- 보조금 교부 - 8개소 준공, 3개소 설계 완료
재난방지시스템 구축 (소방,경보,CCTV 등)	<2025> 구축 9개소 유지관리 11개소	추진중	- 보조금 교부 - 5개소 설계추진, 4개소 추경 11개소 유지관리 추진

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
6	-	-	5	1	-

□ 향후계획

- '25년 시스템 구축 설계완료 및 공사추진 : '25.4~12월
- 사업 미추진 시·군 문화유산 현장 방문 및 사업신청 독려 : '25.5~8월

<기대효과>

- 도지정 목조문화유산 재난방지시스템 구축 재해 초기대응 및 피해예방 강화
- 문화유산의 체계적인 안전관리로 재난 예방·대응 체계구축 및 보존역량 도모
- 문화유산의 상시 방재능력 확보로 사후 보수정비 예산 절감