

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	용문~홍천 철도 조기착공			관리번호	4-87
추진부서	철도과	담 당 자	박순상	전화번호	3777
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업구간 : 경기도 양평군 용문 ~ 강원도 홍천
- 사업량 : 32.7km 단선전철(광역철도)
- 총사업비 : 844,200백만 원(국비 590,900, 도비 126,650, 시군비 126,650)
- 주요내용
 - 도 최초 광역철도사업으로 강원도와 수도권을 연결하는 동서축 철도 구축

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	844,200	0	0	0	0	0	2,000	842,200
국 비	590,900	0	0	0	0	0	2,000	588,900
도 비	126,650	0	0	0	0	0	0	126,650
시군비	126,650	0	0	0	0	0	0	126,650

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 예비타당성조사 대상사업 선정('24년 제1차 재정사업평가위) : '24.1.5.
- 예비타당성조사 착수('24.2.7), 현장조사('24.2.22.)
- 홍천광역철도 정책자문위원회 개최 : '24.12.9.
- 도의회, “용문~홍천 광역철도 예타통과 촉구” 결의 : '24.12.13.

《2025년 3월 현재》

- 예타 관련, 정책성 향상 방안 발굴 및 추진
 - 홍천지역 군부대 “잠재수요” 및 특수항목평가 발굴 추진
 - 지역주민 사업태도, 참여도 등 상충방안 발굴 추진

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
용문~홍천 광역철도	<2023> 사타 완료 및 예타 대상사업 선정	완료	사타조사 완료(10.31.) 예타 대상사업 신청(11.3.)
	<2024> 예타 조사 통과	추진중	예타 대상사업 선정(1.5.) 예타 조사 착수(2.7.)
	<2025> 예타 조사 통과	추진중	예타 조사 추진 및 통과 (연중)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
25	3	-	1	21	-

□ 향후계획

- 예타 통과를 위한 정책성 향상 방안 발굴 및 집중 추진
- 관계기관 적극 공조(총력 대응)

<기대효과>

- 수도권과 강원자치도 중부내륙을 연결하여 철도교통 소외지역 해소
- 철도망 확충을 통한 미래성장동력 확보 및 지역 균형발전 도모